

防伪条形码:



07922021120001204094

防伪编号: 07922021120001204094

报告文号: 赣诚会绩效评(浔)字(2021)023号

委托单位: 九江市柴桑区财政局

事务所名称: 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所

报告日期: 2021-12-09

报备时间: 2021-12-13 12:26

被审单位所在地: 九江

签名注册会计师: 胡旭华

刘书林

## 九江市柴桑区交通运输局

# 2020年度四好农村路——组组通公路建设项目支出绩效评价报告



事务所名称: 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所

事务所电话: 18107025126

传 真: 0792-8779566

通讯地址: 江西省九江市浔阳区长虹大道276号天创大厦4楼B室

电子邮箱: 654894967@qq.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-87287824

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>

# 九江市柴桑区交通运输局 2020 年度四好农村路——组组通公路建设 项目支出绩效评价报告

项目名称：四好农村路——组组通公路建设

实施单位：九江市柴桑区交通运输局

评价年度：2020 年度

江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所

二〇二一年十二月

## 目 录

项目支出绩效评价报告.....	3
一、基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	6
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	6
（三）绩效评价工作过程.....	9
三、综合评价情况和评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析.....	10
（一）项目决策情况.....	10
（二）项目过程情况.....	11
（三）项目产出情况.....	11
（四）项目绩效情况.....	13
五、存在的问题.....	13
六、有关建议.....	14
七、其他需要说明的问题.....	14



# 江西大信诚信会计师事务所 有限责任公司九江分所

赣诚会绩效评（浔）字〔2021〕023 号

## 九江市柴桑区交通运输局 2020 年度四好农村路——组组通公路建设 项目支出绩效评价报告

为积极贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）文件要求和《中共九江市委 九江市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（九发〔2020〕4 号）文件精神，深入推进 2021 年预算绩效管理工作，江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所（以下简称“我所”）接受九江市柴桑区财政局的委托，抽调专业人员组成绩效评价工作小组，对九江市柴桑区交通运输局组织实施的“四好农村路——组组通公路建设”项目开展了绩效评价工作。

现将项目绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景

农村公路是保障农民群众生产生活的基本条件，是农业和农村发展的先导性、基础性设施，是社会主义新农村建设的重要支撑。当前，农村公路发展依然存在着基础不牢固、区域发展不平衡、养护任务重且资金不足、危桥险段多、安全设施少、运输服务水平不高等突出问题，与全面建成小康社会的要求还存在较大差距。党的十八大以来，

习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示，在充分肯定农村公路建设成绩的同时，要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。交通运输部制定了《关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号），在全国组织开展以建好、管好、护好、运营好农村公路为主要内容的“四好农村路”建设。制定了《全面建成小康社会交通运输发展目标和指标体系》，提出到 2020 年 100% 的乡镇和具备条件的建制村“通硬化路、通客车”的目标。

## 2. 主要内容和实施情况

九江市柴桑区于 2018 年 6 月 28 日印发《九江市柴桑区推进“四好农村路”建设实施方案》（柴府办发〔2018〕68 号），提出整体推进全区“四好农村路”的建设和创建工作，改善农村公路技术状况，优化农村公路路网结构，深化农村公路养护管理体制改革，提升农村客运、物流水平，推进城乡交通客运一体化。实现全区农村公路规范有序、便捷高效、安全畅通、持续健康发展，到 2020 年，实现“四好农村路”的总目标。方案要求，从 2019 年起至 2020 年实施并完成 187.1 公里的组组通公路建设任务。

2020 年，九江市柴桑区实施完成组组通公路建设检测里程 38.18 公里（拨付里程 38.41 公里），涵盖全区 8 个乡镇、街道 55 个村、社区。

## 3. 资金投入和使用情况

根据《九江市柴桑区推进“四好农村路”建设实施方案》（柴府办发〔2018〕68 号）工作安排，在充分发挥上级补助资金引导和激励作用的前提下，提高区级财政的补助标准，组组通公路建设按照“通自然村公里建设项目”标准给予区级每公里补助 6 万元。



九江市柴桑区交通运输局“四好农村路——组组通公路建设”2020 年支出合计 230.46 万元。其支出情况如下：

表 1-1 2020 年度四好农村路——组组通公路建设支出情况表

乡镇/街道	拨付里程（公里）	区级补助资金（万元）
城门街道	7.38	44.28
港口街镇	5.36	32.16
马回岭镇	2.20	13.20
岷山乡	8.54	51.24
狮子街道	5.00	30.00
新合镇	2.15	12.90
新塘乡	3.62	21.72
涌泉乡	4.16	24.96
总计	38.41	230.46

## （二）项目绩效目标

九江市柴桑区交通运输局“四好农村路——组组通公路建设”项目设定了绩效目标（将 2019 年、2020 年合并设定，未直接体现 2020 年目标情况）。绩效目标情况如下：

表 1-2 2020 年度四好农村路——组组通公路建设绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	产出数量	完成 80.71 公里组组通公路建设	100%
	产出质量	满足农村公路建设质量要求	100%
	产出时效	施工节点按既定时间建设完成	100%
	产出成本	工程量与支出金额比例	1 比 1
效益	经济效益	促进交通基础设施建设	1 处
	社会效益	带动地方就业增长	1 项
	生态效益	生态环境破坏率	0%
	服务对象满意度	沿线居民出行满意度	100%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

#### 2. 绩效评价对象

九江市柴桑区交通运输局“四好农村路——组组通公路建设”项目，包含为该项目发生的相关事项及内容。

#### 3. 绩效评价范围

项目范围：九江市柴桑区交通运输局“四好农村路——组组通公路建设”项目的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情况。

期限范围：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。



(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价指标体系

本次绩效评价指标设计从九江市柴桑区交通运输局“四好农村路——组组通公路建设”项目概况入手，在分析政策文件材料的基础上，综合考虑项目决策、项目管理、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，以全面考察该项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出和项目效果。具体评价指标体系如下：

表 2-1 2020 年度“四好农村路——组组通公路建设”评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	3
项目过程	22	资金管理	12	资金到位率	3
				预算执行率	3
				资金使用合规性	6
		组织实施	10	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	6
项目产出	30	产出数量	6	建设里程	6
		产出质量	12	工程验收合格率	6
				已建工程是否存在质量问题	6
		产出时效	6	按期完成投资	6
		产出成本	6	区级资金补助标准	6



项目效益	30	社会效益	10	提升出行便捷性	5
				降低运输成本	5
		可持续影响	10	已建工程是否良性运行	5
				工程是否达到设计使用年限	5
		服务对象满意度	10	受益群众满意度	10
总分	100		100		100

### 3. 评价方法

评价小组按照经过专家评审的工作方案，运用文献法、社会调查法、综合评分法等多种方法对项目进行评价。坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

(1) 文献法。通过搜集、整理、分析国家、江西省政府相关的政策文件、管理制度等相关文献资料，了解项目工作开展的背景、目的、意义及相关要求。

(2) 社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

(3) 综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分，划分评估等级。

(4) 因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

### 4. 评价标准

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期调研

在受托对项目开展绩效评价后，我所及时与项目实施单位的项目成员等进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关资金管理辦法、项目申请书、计划任务书相关文件资料。

#### 2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，组织评价小组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据九江市柴桑区财政局的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

#### 3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性与项目实施单位及相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

#### 4. 分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，实地调研了狮子街道、涌泉乡、马回岭镇、岷山乡 4 个乡镇，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。



### 三、综合评价情况和评价结论

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，评价组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目绩效四个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对九江市柴桑区交通运输局“四好农村路——组组通公路建设”项目进行客观公正的评价，本项目总体得分为 78.20 分，绩效评级属于“中”。最终评分结果如表 3-1 所示。各类指标的具体评分情况详见“四、绩效评价指标分析”或附件 1。

表 3-1 项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	权重	得分	得分率
项目决策	项目立项	6	6.00	100.00%
	绩效目标	6	3.60	60.00%
	资金投入	6	0.00	0.00%
项目过程	资金管理	12	12.00	100.00%
	组织实施	10	6.00	60.00%
项目产出	产出数量	6	6.00	100.00%
	产出质量	12	9.60	80.00%
	产出时效	6	3.60	60.00%
	产出成本	6	6.00	100.00%
项目效益	社会效益	10	10.00	100.00%
	可持续影响	10	6.00	60.00%
	服务对象满意度	10	9.40	94.00%
总分		100	78.20	78.20%

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

1. 立项依据充分性：指标权重分 3 分，评价得分 3 分。项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综上，指标得分 3 分。

2. 立项程序规范性：指标权重分 3 分，评价得分 3 分。项目按

照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。综上，指标得分 3 分。

3. 绩效目标合理性：指标权重分 3 分，评价得分 1.8 分。项目具有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目未按照年度区分绩效目标，将 2019 年、2020 年合并编制，赋分 60%。综上，指标得分 1.8 分。

4. 绩效指标明确性：指标权重分 3 分，评价得分 1.8 分。未能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；部分指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数基本相对应，赋分 60%。综上，指标得分 1.8 分。

5. 预算编制科学性：指标权重分 3 分，评价得分 0 分。被评价单位仅提供了一份预算公开表，表内项目支出数据汇总填写，无法反应预算编制是否经过科学论证、预算内容是否与项目内容匹配、预算额度测算是否依据充分、是否按照标准编制；难以确定预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配，本项不得分。综上，指标得分 0 分。

6. 资金分配合理性：指标权重分 3 分，评价得分 0 分。被评价单位仅提供了一份预算公开表，表内项目支出数据汇总填写，无法反应预算资金分配依据是否充分；难以确定资金分配额度是否合理、与项目单位或地方实际是否相适应，本项不得分。综上，指标得分 0 分。

## （二）项目过程情况

1. 资金到位率：指标权重分 3 分，评价得分 3 分。2020 年度项目内容应到位资金 230.46 万元，实际财政安排资金 230.46 万元。综上，指标得分 3 分。

2. 预算执行率：指标权重分 3 分，评价得分 3 分。2020 年度项目内容应执行 230.46 万元，实际执行 230.46 万元，预算执行率为 100%。综上，指标得分 3 分。



3. 资金使用合规性：指标权重分 6 分，评价得分 6 分。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，指标得分 6 分。

4. 管理制度健全性：指标权重分 4 分，评价得分 2.4 分。被评价单位已制定或具有基本的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、基本完整，但未针对本项目制定相应资金和项目管理办法，赋分 60%。综上，指标得分 2.4 分。

5. 制度执行有效性：指标权重分 6 分，评价得分 3.6 分。基本遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；但实际执行过程中，工程施工大多由无资质的个人或企业实施建设，赋分 60%。综上，指标得分 3.6 分。

### （三）项目产出情况

1. 产出数量：该项指标设置建设里程 1 个末级指标进行考核。权重分 6 分，评价得分 6 分。建设里程目标值为 38.18 公里，实际建设检测里程 38.18 公里。综上，指标得分 6 分。

2. 产出质量：该项指标设置工程验收合格率、已建工程是否存在质量问题 2 个末级指标进行考核。权重分 12 分，评价得分 9.6 分。工程验收合格率目标值为 100%，实际验收合格率为 100%，赋分 100%；已建工程是否存在质量问题目标值为否，评价过程通过现场检查，发现完成部分路面已开裂、破损，如狮子街道朗山村黄海林碎石厂—朗山水库坝路段、涌泉乡黄洞村沈家新屋—底下何路段，赋分 60%。综上，指标得分 9.6 分。

3. 产出时效：该项指标设置按期完成投资 1 个末级指标进行考

核。权重分 6 分，评价得分 3.6 分。按期完成投资目标值为是，实际各项目基本于 2020 年底前建设完成并通过验收，但资金于 2021 年才拨付，赋分 60%。综上，指标得分 3.6 分。

4. 产出成本：该项指标设置区级资金补助标准 1 个末级指标进行考核。权重分 6 分，评价得分 6 分。区级资金补助标准目标值为 6 万元/公里，实际完成值为 6 万元/公里。综上，指标得分 6 分。

#### （四）项目绩效情况

1. 社会效益：该项指标设置提升出行便捷性、降低运输成本 2 个末级指标进行考核。权重分 10 分，评价得分 10 分。农村要发展，交通必先行。通过本项目的实施，建设完成 38.18 公里组组通公里，真正打通了群众出行和发展的“最后一公里”，为出行便捷性、运输成本节约性做出了一定贡献。综上，指标得分 10 分。

2. 可持续影响：该项指标设置已建工程是否良性运行、工程是否达到设计使用年限 2 个末级指标进行考核。权重分 10 分，评价得分 6 分。评价过程中通过现场检查发现，部分道路通道管护不到位，路旁杂草已覆盖大半路面，无运行痕迹，如狮子街道仲山村村道—邹湾上屋路段；部分道路已开裂、破损，预期难以达到设计使用年限，如狮子街道朗山村黄海林碎石厂—朗山水库坝路段、涌泉乡黄洞村沈家新屋—底下何路段。综上，指标得分 6 分。

3. 服务对象满意度：指标权重分 10 分，评价得分 9.4 分。根据问卷调查结果，受影响群体满意度 94.00%，低于目标值 100%，计算赋分 94%。综上，指标得分 9.4 分。

### 五、存在的问题

#### （一）项目预算和绩效管理不到位。

1. 项目未按照年度区分绩效目标，将 2019 年、2020 年合并编制；未能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，部分指标较为笼统，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。



2. 财政资金预算分配管理不到位，未能留存提供预算分配管理相关资料，无法反应预算编制是否经过科学论证、预算内容是否与项目内容匹配、预算额度测算是否依据充分、是否按照标准编制；难以确定预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配；无法反应预算资金分配依据是否充分；难以确定资金分配额度是否合理、与项目单位或地方实际是否相适应。

3. 未按照预定时间节点开展项目工作，资金拨付下达不及时。

（二）项目组织实施及后期管理不到位。未针对项目制定项目及资金管理办法，不利于管理系统的集中统一，不利于管理职能的发挥、强化管理作用；工程施工大多由无资质的个人或企业实施建设，难以保证工程质量。通过现场检查发现，部分道路通道旁杂草已覆盖大半路面，无运行痕迹；部分道路已开裂、破损，预期难以达到设计使用年限。

## 六、有关建议

（一）科学、合理、准确开展预算和绩效管理工作。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，加强项目绩效目标管理、合理分配预算资金；同时加强预算执行管理，避免预算执行不到位的情况，严格落实项目支出，及时完成项目预定工作。

（二）加强项目组织实施及后期管理。严格按照《九江市柴桑区推进“四好农村路”建设实施方案》（柴府办发〔2018〕68号）相关要求，明确相关项目和资金管理制度，积极落实工作责任，充实资金和人员等保障措施，实行常态化公路管护检查督查机制，完善后期管理措施，打造优美畅安舒美的通行环境。

## 七、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效评价表

(本页无正文)

江西大信诚信会计师事务所  
有限责任公司九江分所

江西·九江



注册会计师：



注册会计师：



二〇二一年十二月九日




项目支出绩效评价表

项目名称	四好农村路——组组通公路建设								
主管部门	九江市柴桑区交通运输局			项目实施单位	九江市柴桑区交通运输局				
项目负责人	何钟千			联系电话	15179275556				
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) 一次性项目 ( <input type="checkbox"/> )								
计划投资额 (万元)	199.41	实际到位资金 (万元)	230.46	实际使用情况 (万元)	230.46				
其中：中央财政		其中：中央财政		—	—				
省财政		省财政		—	—				
市县财政	199.41	市县财政	230.46	—	—				
其他		其他		—	—				
二、绩效评价指标评分 (参考)									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	评价依据 (简要说明)
决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	充分	充分	3	3.00	
				立项程序规范性	规范	规范	3	3.00	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	合理	不太合理	3	1.80	将2019、2020两年合并编制
				绩效指标明确性	明确	不太明确	3	1.80	清晰、细化、可衡量性不足
		资金投入	6	预算编制科学性	科学	—	3	-	提供的资料不足以反映其预算编制科学性
				资金分配合理性	合理	—	3	-	提供的资料不足以反映其资金分配合理性
过程	22	资金管理	12	资金到位率	=100%	=100%	3	3.00	
				预算执行率	=100%	=100%	3	3.00	
				资金使用合规性	合规	合规	6	6.00	
		组织实施	10	管理制度健全性	健全	不太健全	4	2.40	未针对项目制定项目及资金管理办法
				制度执行有效性	有效	不太有效	6	3.60	工程施工大多由无资质的个人或企业实施建设
产出	30	产出数量	6	建设里程	38.18公里	38.18公里	6	6.00	
		产出质量	12	工程验收合格率	=100%	=100%	6	6.00	
				已建工程是否存在质量问题	否	不太符合	6	3.60	部分路面已开裂、破损
		产出时效	6	按期完成投资	是	不太符合	6	3.60	款项未及时拨付
产出成本	6	区级资金补助标准	6万元/公里	6万元/公里	6	6.00			
效益	30	社会效益	10	提升出行便捷性	是	是	5	5.00	
				降低运输成本	是	是	5	5.00	
		可持续影响	10	已建工程是否良性运行	是	不太符合	5	3.00	部分道路通道路旁杂草已覆盖大半路面，无运行痕迹
				工程是否达到设计使用年限	是	不太符合	5	3.00	部分道路已破损，预期难以达到设计使用年限
		满意度	10	受益群众满意度	=100%	94.00%	10	9.40	
总分	100		100				100	78.20	
评价等次	<div> <div>优□</div> <div>良□</div> <div>中□</div> <div>差□</div> </div>								
	90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差								



证照编号: G002000326



# 营业执照

统一社会信用代码  
91360400767002087Q

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



(副本)  
1-1

名称	江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所	成立日期	2004年08月24日
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	营业期限	2004年08月24日至长期
负责人	江学祥	营业场所	江西省九江市濂溪区长虹大道276号(原900号) )天创商务大厦4楼B室

经营范围 会计查帐验证、验资、法律法规规定的审计业务,经济案件  
鉴证、培训财务会计人员(以上项目国家有专项规定的除外)  
)\*\*



2019 年 05 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所分所 执业证书



名称：江西大信诚信会计师事务所有限责任公司

九江分所

负责人：江学群  
经营场所：

江西省九江市濂溪区长虹大道276号  
(原900号) 天创商务大厦4楼B室

分所执业证书编号：360100153601

批准执业文号：

赣财会[2004]44号


批准执业日期：

2004年03月16日

证书序号：5000760


## 说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



二〇一〇年七月十一日

中华人民共和国财政部制



胡旭华

女

1944年10月15日

江西大信诚信会计师事务所

有限责任公司

360403441015092

姓名 Full name 胡旭华  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1944年10月15日  
工作单位 Working unit 江西大信诚信会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 360403441015092




扫描全能王 创建

### 年度检验登记

Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.




年 /y 月 /m 日 /d




扫描全能王 创建



王能全扫描





姓名	刘书林
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1947年04月04日
Date of birth	
工作单位	江西大信诚信会计师事务所
Working unit	
身份证号码	有限任公司
Identity card No.	360403470404091



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 360100150055  
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年06月18日  
Date of Issuance

王能全扫描

