

防伪条形码:



07922021120001497635

防伪编号: 07922021120001497635

报告文号: 赣诚会绩效评(浔)字(2021)025号

委托单位: 九江市柴桑区财政局

事务所名称: 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所

报告日期: 2021-11-30

报备时间: 2021-12-15 11:53

被审单位所在地: 九江

签名注册会计师: 江学祥

杨修义

## 柴桑区扶贫办

# 2020年度区级财政专项扶贫资金(基础设施)项目支出绩效评价报告

事务所名称: 江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所

事务所电话: 18107025126

传 真: 0792-8779566

通 讯 地 址: 江西省九江市浔阳区长虹大道276号天创大厦4楼B室

电 子 邮 件: 654894967@qq.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-87287824

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>

# 柴桑区扶贫办 2020 年度 区级财政专项扶贫资金（基础设施） 项目支出绩效评价报告

项目名称：2020 年度区级财政专项扶贫资金（基础设施）

项目单位：柴桑区扶贫办

评价年度：2020 年度

评价单位：江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所

2021 年 11 月 30 日

## 绩效评价结果

项 目	分值	评价得分	得分率	评价结果
决策指标	20	18.90	94.5%	优
过程指标	20	17.80	89.0%	良
产出指标	40	34.53	86.4%	良
效果指标	20	16.37	81.9%	良
总 分	100	87.60	87.6%	良
总体评价结果	良			

评价工作由九江市柴桑区财政局委托江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所开展，江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所与项目管理实施单位无利益冲突。

## 目 录

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目背景
2. 项目主要内容、实施情况及资金投入与使用情况

#### （二）项目绩效目标

1. 项目总目标
2. 项目年度绩效目标
3. 开展的主要工作

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的
2. 绩效评价对象与范围

#### （二）绩效评价原则与评价方法

1. 绩效评价原则
2. 绩效评价指标体系
3. 绩效评价方法
4. 绩效评价标准
5. 绩效评价依据

#### （三）绩效评价工作过程

1. 前期调研与资料研读
2. 绩效评价指标体系及工作方案的设计
3. 分析评价并形成报告

### 三、综合评价情况及评价结论



（一）综合评价情况

（二）评价结论

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

#### 五、存在的问题及原因分析

#### 六、有关建议

#### 七、其他需要说明的问题

附件：1. 项目支出绩效评价指标体系表

2. 项目支出绩效评价表

3. 区级财政专项扶贫资金（基础设施）实施情况明细表

4. 区级财政专项扶贫资金（基础设施）使用情况汇总表

# 江西大信诚信会计师事务所 有限责任公司九江分所

赣诚会绩效评（浔）字〔2021〕025 号

## 柴桑区扶贫办 2020 年度 区级财政专项扶贫资金（基础设施） 项目支出绩效评价报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号），进一步规范资金管理，强化绩效理念，切实提高资金使用效益，深入推进柴桑区区级预算绩效管理的各项工作，江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所（以下简称“大信诚信九江分所”）接受柴桑区财政局的委托，对柴桑区扶贫办局主管实施的“柴桑区 2020 年区级财政专项扶贫资金（基础设施）”预算项目支出开展了财政重点绩效评价。

项目主管单位和资金实施单位对其提供的项目绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。大信诚信九江分所根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10 号）等法律法规文件精神，按照《柴桑区财政局关于开展 2020 年度财政重点绩效评价的通知》（柴财绩〔2021〕4 号）要求，结合项目实施情况确定各项评价指标、制定绩效评价实施方案和开展绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目背景



全面贯彻落实习近平总书记关于“抓好疫情防控工作的同时，特别要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，不能有缓一缓、等一等的思想”的重要指示精神，积极应对新冠肺炎疫情对脱贫攻坚的影响，确保全面打赢脱贫攻坚收官之战，巩固提升脱贫成果，改善贫困群众收入水平，推动柴桑区脱贫攻坚工作。

## 2. 项目主要内容、实施情况及资金投入与使用情况

### （1）项目主要内容

项目按照因素法及各乡镇项目具体情况安排，区级扶贫项目安排一般债券项目资金 1000 万元，主要以贫困人口受益的基础设施等提升项目和部分贫困户改水项目为主。根据九江市柴桑区财政局、九江市柴桑区扶贫办公室、九江市柴桑区农业农村局《关于下达 2020 年度区级财政专项扶贫资金的通知》（柴财扶〔2020〕8 号），2020 年度区级财政专项扶贫资金（基础设施）共计安排 158 个新建、维修改造的道路、水利（含自来水设施）工程基础设施项目，涉及到 11 个乡镇（镇、街道）77 个村。

### （2）资金投入与使用情况

资金投入：柴财扶〔2020〕8 号《关于下达 2020 年度区级财政专项扶贫资金的通知》区级财政专项扶贫资金（基础设施）1000 万元、中央和省市扶持资金 21.40 万元、村民自筹和区级其他部门筹措等其他资金 529.29 万元，共计投入资金 1550.69 万元。

资金使用：2020 年度共计支出 1550.69 万元，其中：水利工程项目 620.17 万元，道路工程项目 930.52 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

积极应对新冠肺炎疫情对脱贫攻坚的影响，确保全面打赢脱贫攻坚收官之战，巩固提升脱贫成果，改善贫困群众收入水平，推动柴桑区脱贫攻坚工作。

## 2. 项目年度绩效目标

（1）硬化公路 20552 米，新建入户便道、砂石路 1579 米，解决建档立卡户 1602 人出行困难，方便群众生产生活，有助于村民经济健康发展。

（2）池塘清淤 101712 立方米，护砌 6908.36 立方，水堰堰闸、修建水闸 9 座，新建小型蓄水池 3 座，安装自来水 45 户，护砌、水沟改造 6810 米，安装水管 3345 米，安装水泵 12 户，修建跨河水渠 1 座，新建河堰 336 立方米，建造洗衣踏步 422 米，安装护栏 1910 米，加固涵洞 1 座，硬化涵洞板面 25 米，涵洞护坡 4 个，渠道及河道维修、溢洪道 190 米，水库坝脚建设 421 米，桥长 37 米，解决建档立卡户 1029 人生产灌溉、生活用水。

## 3. 开展的主要工作

### （1）资金保障工作

扶贫办具体负责“2020 年区级财政专项扶贫资金（基础设施）”项目实施和管理，制定工作规划，建立健全制度；负责预算编制，提供分配资金计划上报区财政局，并做好相关协调工作。

柴桑区财政局负责本级财政资金、中央、省市扶持资金预算、资金拨付和监管工作。

各乡（镇、街道）、村负责村民自筹等其他资金的筹措工作。

### （2）实际完成工作

①硬化公路 20574.1 米，新建入户便道、砂石路 1750 米，解决建档立卡户 1140 出行困难，方便群众生产生活，有助于村民经济健康发展。

②池塘清淤 98937 立方米，护砌 7522.48 立方，水堰堰闸、修建水闸 10 座，新建小型蓄水池 3 座，安装自来水 45 户，护砌、水沟改造 3500 米，安装水管 3364 米，安装水泵 12 户，修建跨河水渠 0 座，新建河堰 338 立方米，建造洗衣踏步 455 米，安装护栏 1438.3



米，加固涵洞 1 座，硬化涵洞板面 28 米，涵洞护坡 5 个，渠道及河道维修、溢洪道 155 米，水库坝脚建设 0 米，桥长 37 米，解决建档立卡户 1070 人生产灌溉、生活用水。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

规范项目资金管理，强化资金绩效理念和使用效益意识，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升资金管理水平和工作质量。

#### 2. 绩效评价对象与范围

自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，柴桑区区级财政专项扶贫资金（基础设施）项目资金的使用与管理状况。

### （二）绩效评价原则与评价方法

#### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

#### 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标体系分为三级。一级指标为决策指标（20 分）、过程指标（20 分）、产出指标（40 分）、效益指标（20 分）。在一级指标之下，根据柴财扶〔2020〕8 号《关于下达 2020 年度区级财政专项扶贫资金的通知》，结合各实施单位在项目实施过程中的实际情况，分别设置 13 个二级指标和 48 个三级指标，详见附件 1《项目支出绩效评价指标体系表》。

#### 3. 绩效评价方法

评价采用定量与定性评价相结合的比较法。

#### 4. 绩效评价标准

计划标准、行业标准、历史标准、财政部门 and 预算部门确认或认

可的其他标准。

## 5. 绩效评价依据

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）。

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）。

（3）《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）。

（4）《中共九江市委 九江市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（九发〔2020〕4 号）。

（5）《九江市柴桑区绩效评价管理办法》（柴财绩〔2020〕12 号）。

（6）《柴桑区财政局关于开展 2020 年度财政重点绩效评价的通知》（柴财绩〔2021〕4 号）。

（7）《关于下达 2020 年度区级财政专项扶贫资金的通知》（柴财扶〔2020〕8 号）。

## （三）绩效评价工作过程

### 1. 前期调研与资料研读

绩效评价组走访与本项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况等与本项目相关的文件资料；在对项目概况初步了解后，绩效评价组对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位地了解，再根据《柴桑区财政局关于开展 2020 年度财政重点绩效评价的通知》（柴财绩〔2021〕4 号）文件的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

### 2. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，确定评价指标和分配指标的权重形成方案初稿，并就方案



的可行性、合理性与相关人员请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案，三级指标的指标值参照《关于下达 2020 年度区级财政专项扶贫资金的通知》柴财扶(2020)8 号文附件 5、附件 7 及各实施单位在项目实施过程中的实际情况，本着就高不就低的原则设定，并设计和发放电子问卷调查表。

### 3. 现场勘查及询问相关人员

绩效评价组对照柴桑区 2020 年度区级财政专项扶贫资金（基础设施）项目相关的项目文件，随机现场抽查了涌泉乡、岷山乡、马回岭镇、狮子街道、沙河经济开发区 5 个乡（镇、街道）的区级财政专项扶贫资金使用情况的财务收支凭证及实际实施情况等。其他未现场抽查到的乡（镇、街道），由各部门自查申报项目资金的使用情况。详见附件 3《2020 年九江市柴桑区区级财政专项扶贫资金实施情况明细表（基础设施）》。

### 4. 分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本次绩效评价分析的结果真实地反映了柴桑区扶贫办“2020 年区级财政专项扶贫资金（基础设施）”项目从立项、实施、管理、实施效果等方面的情况。通过绩效评价，从中查找出项目管理中存在的不足，为下一步继续加强监督管理，提高资金使用效率指明方向，从而为提高项目投资效益和审计工作质量和效率发挥更好的作用。

### （二）评价结论

本次“2020 年区级财政专项扶贫资金（基础设施）”项目支出绩

绩效评价综合得分 87.60 分，评价结果“良”，详见附件 2《项目支出绩效评价表》。

九江市柴桑区扶贫办 2020 年度“区级财政专项扶贫资金（基础设施）”项目支出绩效完成情况良好，较好地实现了项目绩效目标，达到了项目立项目的。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况（分值 20 分，评价得分 18.9 分）

##### 1. 项目立项（分值 6 分，评价得分 5.7 分）

（1）立项依据充分性：本项目为了贯彻落实九江市柴桑区财政局、九江市柴桑区扶贫办公室、九江市柴桑区农业农村局《关于下达 2020 年度区级财政专项扶贫资金的通知》（柴财扶〔2020〕8 号）立项，立项依据充分。分值 3 分，扣 0 分，得 3 分。

（2）立项程序规范性：各项目以《江西省扶贫和移民项目申请表》的形式，由申请单位负责人申请，经村民代表大会、村民委员会及乡（镇、街道）人民政府审批后，区财政依照《关于下达 2020 年度区级财政专项扶贫资金的通知》（柴财扶〔2020〕8 号）下达预算，立项程序基本规范，但普遍欠缺项目立项的事前评估资料。分值 3 分，扣 0.3 分，得 2.7 分。

##### 2. 绩效目标（分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）绩效目标合理性：本项目在申报预算时，同步编制了与实际工作内容具有相关性的绩效目标；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。分值 3 分，扣 0 分，得 3 分。

（2）绩效目标明确性：与有具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；与项目目标任务数或计划数相对应。分值 3 分，扣 0 分，得 3 分。

##### 3. 资金投入（分值 8 分，评价得分 7.2 分）



（1）预算编制科学性：本项目预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据较充分，按照标准编制；但部分预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配。分值 4 分，扣 0.4 分，得 3.6 分。

（2）资金分配合理性：依据充分；额度合理，与项目单位或地方实际基本相适应，详见附件 4《2020 年九江市柴桑区区级财政专项扶贫资金实施情况汇总表（基础设施）》；有部分项目因资金不足，未能完全达到应达到的效果。分值 4 分，扣 0.4 分，得 3.6 分。

## （二）项目过程情况（分值 20 分，评价得分 17.8 分）

### 1. 资金管理（分值 10 分，评价得分 9.2 分）

（1）资金到位率：本项目区级预算资金收入 1000 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，区级财政资金到位 1000 万元，资金到位率 100%。分值 3 分，扣 0 分，得 3 分。

（2）预算执行率：截至 2021 年 12 月 31 日，区级财政资金执行到位 1000 万元，项目撬动其他资金 550.69 万元，共计执行 1550.69 万元，预算执行率 100%。分值 3 分，扣 0 分，得 3 分。

（3）资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；拨付有较完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但存在部分工程在尚未完工或尚未验收时就付清全款的情形。分值 4 分，扣 0.8 分，得 3.2 分。

### 2. 组织实施（分值 10 分，评价得分 8.6 分）

（1）管理制度健全性：各乡镇均制定了相应的《财政专项扶贫资金及项目管理办法》，财务和业务管理制度较完整，未发现不合法、不合规的条款。分值 3 分，扣 0 分，得 3 分。

（2）制度执行有效性：项目调整及支出调整手续较完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；单项资金在 5 万元（含 5 万元）以上的扶贫项目，按实施单位相关制度规定应经审计

部门审计，但未发现审计部门的审计报告。分值 4 分，扣 0.8 分，得 3.2 分。

（3）项目绩效自评：提供的绩效评价报告显示，未依照柴财扶〔2020〕8 号文附件 5、7 确定的绩效目标进行针对性的绩效自评。绩效自评目标的针对性不强，清晰、细化不足。分值 3 分，扣 0.6 分，得 2.4 分。

### （三）项目产出情况（分值 40 分，评价得分 34.53 分）

#### 1. 数量指标（分值 29 分，评价得分 25.53 分）

（1）水利工程项目惠及自然村数：目标值 42 个，实际完成 41 个，完成率 97.6%。分值 3 分，扣 0.07 分，得 2.93 分。

（2）池塘改造、清淤面积：目标值 101712 立方米，实际完成 98937 立方米，完成率 97.3%。分值 2.5 分，扣 0.07 分，得 2.43 分。

（3）护砌：目标值 6908.36 立方米，实际完成 7522.48 立方米，完成率大于 100%。分值 2 分，扣 0 分，得 2 分。

（4）新建蓄水池：目标值 3 座，实际完成 3 座，完成率 100%。分值 1 分，扣 0 分，得 1 分。

（5）水堰堰闸、修建水闸：目标值 9 座，实际完成 10 座，完成率大于 100%。分值 1 分，扣 0 分，得 1 分。

（6）安装自来水户数：目标值 45 户，实际完成 45 户，完成率 100%。分值 0.5 分，扣 0 分，得 0.5 分。

（7）护砌、水沟改造：目标值 6810 米，实际完成 3500 米，完成率 51.4%。分值 1.5 分，扣 0.73 分，得 0.77 分。

（8）安装水管：目标值 3345 米，实际完成 3364 米，完成率大于 100%。分值 0.5 分，扣 0 分，得 0.5 分。

（9）安装水泵：目标值 12 户，实际完成 12 户，完成率 100%。分值 0.5 分，扣 0 分，得 0.5 分。

（10）建造跨河水渠：目标值 1 座，实际完成 0 座，完成率 0%。



分值 1 分，扣 1 分，得 0 分。

（12）建造洗衣踏步：目标值 422 米，实际完成 455 米，完成率大于 100%。分值 0.5 分，扣 0 分，得 0.5 分。

（13）安装护栏：目标值 1910 米，实际完成 1438.3 米，完成率 75.3%。分值 1 分，扣 0.25 分，得 0.75 分。

（14）加固水利涵洞：目标值 3 座，实际完成 4 座，完成率大于 100%。分值 1 分，扣 0 分，得 1 分。

（15）硬化水利涵洞板面：目标值 25 米，实际完成 28 米，完成率大于 100%。分值 0.5 分，扣 0 分，得 0.5 分。

（16）涵洞护坡：目标值 4 个，实际完成 5 个，完成率大于 100%。分值 0.5 分，扣 0 分，得 0.5 分。

（17）渠道及河道维修、溢洪道：目标值 190 米，实际完成 155 米，完成率大于 81.6%。分值 1 分，扣 0.18 分，得 0.82 分。

（18）水库坝脚建设：目标值 421 米，实际完成 0 米（各乡镇未统计填报此数据）。分值 0.5 分，扣 0.5 分，得 0 分。

（19）桥长：目标值 37 米，实际完成 37 米，完成率 100%。分值 0.5 分，扣 0 分，得 0.5 分。

（20）道路工程项目惠及自然村数：目标值 49 个，实际完成 47 个，完成率 95.9%。分值 3 分，扣 0.12 分，得 2.88 分。

（21）公路硬化、拓宽等长度：目标值 20552 米，实际完成 20574.1 米，完成率大于 100%。分值 2.5 分，扣 0 分，得 2.5 分。

（22）新建入户便道、砂石路：目标值 1579 米，实际完成 1750 米，完成率大于 100%。分值 1.5 分，扣 0 分，得 1.5 分。

（23）加固道路涵洞：目标值 1 座，实际完成 1 座，完成率 100%。分值 1 分，扣 0 分，得 1 分。

（24）硬化道路涵洞板面：目标值 22 米，实际完成 10 米，完成率 45.5%。分值 1 分，扣 0 分，得 1 分。

2. 质量指标（分值 4 分，评价得分 2.8 分）

项目（工程）验收合格率：目标值 100%，实际完成 100%，但现场抽查发现部分道路有破损坑洞、裂缝；部分池塘洗衣踏步做工粗糙、破损较严重。分值 4 分，扣 1.2 分，得 2.8 分。

3. 时效指标（分值 4 分，评价得分 3.2 分）

（1）项目（工程）按时完成及时性：目标值：项目应在 2020 年 6 月 30 日前全部完成，实际部分项目未按时完成。分值 2 分，扣 0.4 分，得 1.6 分。

（2）项目资金按时拨付及时性：目标值：项目资金应在 2020 年 7 月 30 日前拨付到位，实际部分项目未按时拨付到位。分值 2 分，扣 0.4 分，得 1.6 分。

4. 成本指标（分值 3 分，评价得分 3 分）

工程建设造价低于当地平均标准：目标值：相符，实际：相符。分值 3 分，扣 0 分，得 3 分。

（四）项目效益情况（分值 20 分，评价得分 16.37 分）

1. 社会效益（分值 8 分，评价得分 7.42 分）

（1）惠及建档立卡贫困人员生产生活：目标值 1029 人，实际完成 1070 人，完成率大于 100%。分值 2 分，扣 0 分，得 2 分。

（2）惠及建档立卡贫困人员出行：目标值 1602 人，实际完成 1140 人，完成率 71.2%。分值 2 分，扣 0.58 分，得 1.42 分。

（3）贫困地区村通车率：目标值 100%，实际完成 100%。分值 2 分，扣 0 分，得 2 分。

（4）建档立卡贫困村通硬化路率：目标值 100%，实际完成 100%。分值 2 分，扣 0 分，得 2 分。

2. 生态效益（分值 2 分，评价得分 1.6 分）

改善人居环境：目标值效果明显，实际效果良好。分值 2 分，扣 0.4 分，得 1.6 分。



### 3. 可持续影响（分值 5 分，评价得分 3 分）

（1）已建工程是否良性运行：现场抽查发现部分道路通道旁有堆积垃圾及杂草。分值 2.5 分，扣 1.0 分，得 1.5 分。

（2）工程是否达到设计使用年限：现场抽查发现部分道路有破损坑洞、裂缝；部分洗衣踏步做工粗糙、破损较严重，预期难以达到设计使用年限。分值 2.5 分，扣 1.0 分，得 1.5 分。

### 4. 满意度（分值 5 分，评价得分 4.35 分）

受益贫困人口满意度：通过问卷调查收到 157 份有效问卷调查，分析得出结果满意度为 98.70%。分值 5 分，扣 0.65 分，得 4.35 分。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）绩效管理工作未完全到位

主要表现在：各乡（镇、街道）均未能提供详细的项目事前绩效评估资料，仅仅只有一份《江西省扶贫和移民项目申报表》；绩效自评目标的针对性不强，清晰、细化不足，未依照《关于下达 2020 年度区级财政专项扶贫资金的通知》（柴财扶〔2020〕8 号）文附件 5、7 确定的绩效目标进行针对性的绩效自评，绩效自评效果大打折扣。

原因分析：对预算绩效观念的广度和深度认识不足，未建立起绩效管理与业务管理一体化的运行机制。

### （二）项目资金管理不完善

主要表现在：部分工程在尚未完工或尚未验收时就付清全款；单项资金在 5 万元（含 5 万元）以上的扶贫项目，按实施单位相关制度规定应经审计部门审计，但未发现审计部门的审计报告；受工期延迟影响，部分项目资金未按时拨付到位，未能完全实现《关于下达 2020 年度区级财政专项扶贫资金的通知》（柴财扶〔2020〕8 号）第 2 条“……确保所有资金在 2020 年 7 月 30 日前全部拨付到位。”的要求。

原因分析：对专项资金使用的监督把关不严，资金使用风险意识有待加强。

### （三）部分项目建设不完善

主要表现在：池塘改造工程应改造加固部分而未改造加固，或尚未完全完工就通过了竣工验收，如狮子街道朗山村五组、六组的水塘维修项目，靠主道路的池塘基础未改造加固、池塘改造后通往村组的塘边道路未硬化，裸露红砖和黄泥土。

原因分析：工程项目设计不合理或资金预算、筹措不充分，导致项目成为半拉子工程。

### （四）部分项目质量不过关

主要表现在：部分道路有破损坑洞、裂缝，如狮子街道仲山村罗中门村内道路入口处大约 150 米距离内有大量的大小不一的积泥坑洞，并有少量横向细小裂缝；部分洗衣踏步做工粗糙、破损较严重，如狮子街道朗山村五组、六组的水塘维修项目、涌泉乡铁炉村锅塘清淤泥、维修项目；部分池塘淤泥多、水草茂盛，如涌泉村彭家池塘改造项目、涌泉村石灰冲李家池塘改造项目。

原因分析：质量意识淡薄，工程竣工验收流于形式，把关不严。

### （五）项目后期管理不到位

主要表现在：部分道路两旁有堆积垃圾或杂草，如马回岭镇红桥村 1—11 组道路硬化项目、岷山乡青岗村张家大屋村内道路硬化项目、岷山乡东株岭村老街一下边岭道路硬化项目。

原因分析：欠缺项目后期主动养护意识，再加上无后期养护资金，项目完成后未落实专职或兼职养护责任人。

## 六、有关建议

（一）进一步加强对预算绩效观念的广度和深度的认识，建立起绩效管理与业务管理一体化的运行机制，克服“重投入、轻管理、重支出、轻绩效”观念，明确本部门绩效管理的“第一责任人”和各相关职能股室、人员在预算绩效管理工作中的职责，加强绩效自评及其结果的应用。



（二）制定并严格执行合法、合规、完整的财务和业务管理制度，加强对专项资金使用的监督把关，提高资金使用风险意识。

（三）加强对工程项目的设计关和项目资金的预算关，做好项目的可行性分析及事前绩效评估。

（四）提高质量意识，严把项目质量监督关，建立和实施工程质量责任追究机制。

（五）建立项目后期主动养护意识，积极筹措养护资金，落实专职或兼职养护责任人，并定期进行监督检查。

## 七、其他需要说明的问题

无

- 附件：1. 项目支出绩效评价指标体系表  
2. 项目支出绩效评价表  
3. 区级财政专项扶贫资金（基础设施）实施情况明细表  
4. 区级财政专项扶贫资金（基础设施）使用情况汇总表

江西大信诚信会计师事务所  
有限责任公司九江分所

江西·九江

注册会计师：



注册会计师：



二〇二一年十一月三十日

## 柴桑区2020年度区级财政专项扶贫资金（基础设施） 项目支出绩效评价指标体系表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释与说明	分值
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	3
				立项程序规范性	按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	有与实际工作内容具有相关性的绩效目标；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	3
				绩效目标明确性	细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；与项目目标任务数或计划数相对应	3
		资金投入	8	预算编制科学性	预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	4
				资金分配合理性	依据充分；额度合理，与项目单位或地方实际相适应	4
过程	20	资金管理	10	资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	3
				预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	3
				资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4
		组织实施	10	管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整	3
				制度执行有效性	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	4
				项目绩效自评	执行相关的文件，按照文件要求进行绩效自评，形成自评报告	3
				水利工程项目惠及自然村数(个)	考察水利扶贫项目惠及的自然村落数	3
				池塘改造、清淤面积（立方米）	考察池塘改造、清淤的土方工程量	2.5
				护砌（立方米）	考察池塘改造护砌的土方工程量	2
				新建蓄水池（座）	考察新建蓄水池的项目数量	1
				水堰堰闸、修建水闸（座）	考察水堰堰闸、修建水闸的项目数量	1
				安装自来水户数	考察安装自来水的用户数量	0.5
				护砌、水沟改造（米）	考察护砌、水沟改造的长度	1.5
				安装水管（米）	考察安装水管的长度	0.5
				安装水泵（户）	考察安装水泵的用户数量	0.5
				建造跨河水渠（座）	考察新建跨河水渠的项目数量	1



**柴桑区2020年度区级财政专项扶贫资金（基础设施）  
项目支出绩效评价指标体系表**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释与说明	分值
产出	40	产出数量	20	新建河堰（平方米）	考察新建河堰的工程面积	1
				建造洗衣踏步（米）	考察建造洗衣踏步的长度	0.5
				安装护栏（米）	考察安装安全护栏的长度	1
				加固水利涵洞（座）	考察加固水利工程涵洞的数量	1
				硬化水利涵洞板面（米）	考察硬化水利工程涵洞板面的长度	0.5
				涵洞护坡（个）	考察修建涵洞护坡的数量	0.5
				渠道及河道维修、溢洪道（米）	考察修建渠道、河道、溢洪道的长度	1
				水库坝脚建设（米）	考察修建水库坝脚的长度	0.5
				桥长（米）	考察修建水利项目桥梁的长度	0.5
				道路工程项目惠及自然村数（个）	考察道路扶贫项目惠及的自然村落数	3
				公路硬化、拓宽等长度（米）	考察公路硬化、拓宽等的修建长度	2.5
				新建入户便道、砂石路（米）	考察新建入户便道、砂石路的长度	1.5
				加固道路涵洞（座）	考察加固道路涵洞的数量	1
				硬化道路涵洞板面（米）	考察硬化道路涵洞板面的长度	1
		产出质量	10	项目（工程）验收合格率（%）	考察项目（工程）验收状况	4
效益	20	产出时效	5	项目（工程）按时完成及时性	考察项目（工程）按计划完成状况	2
				项目资金按时拨付及时性	考察项目资金按时拨付状况	2
		产出成本	5	工程建设造价低于当地平均标准	考察工程建设造价低于当地平均标准的状况	3
		社会效益	15	惠及建档立卡贫困人员生产生活（人）	考察惠及建档立卡贫困人员生产生活人数	2
				惠及建档立卡贫困人员出行（人）	考察惠及建档立卡贫困人员出行人数	2
				贫困地区村通车率	考察贫困地区村通车状况	2
				建档立卡贫困村通硬化路率	考察建档立卡贫困村通硬化路状况	2
		生态效益		改善人居环境	考察项目实施后对人居环境的改善状况	2
		可持续影响		已建工程是否良性运行	考察项目实施后工程的运行状况	2.5
				工程是否达到设计使用年限	考察项目实施后工程的预期使用年限状况	2.5
		满意度	5	受益贫困人口满意度	考察项目实施后贫困人口的满意度状况	5
总分	100		100			100
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□					
	90（含）-100为优、80（含）-90为良、60（含）-80为中、60分以下为差					

## 项目支出绩效评价表

(2020年度)

项目名称		柴桑区2020年度区级财政专项扶贫资金（基础设施）						
主管部门		九江市柴桑区扶贫办公室		实施单位	全区各相关乡（镇、街道）			
项目资金（万元）		年初预算数		全年收入数	全年执行数		执行率	
	资金总额	1000.00		1550.69	1550.69		100.0%	
	其中：本级财政拨款	1000.00		1000.00	1000.00		100.0%	
	上级财政拨款			21.4	21.4		100.0%	
	其他（自筹）资金			529.29	529.29		100.0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极应对新冠肺炎疫情对脱贫攻坚的影响，确保全面打赢脱贫攻坚收官之战，巩固提升脱贫成果，改善贫困群众收入水平，推动柴桑区脱贫攻坚工作。 （1）硬化公路20552米，新建入户便道、砂石路1579米，解决建档立卡户1602人出行困难，方便群众生产生活，有助于村民经济健康发展。 （2）池塘清淤101712立方米，护砌6908.36立方，水堰堰闸、修建水闸9座，新建小型蓄水池3座，安装自来水45户，护砌、水沟改造6810米，安装水管3345米，安装水泵12户，修建跨河水渠1座，新建河堰336立方米，建造洗衣踏步422米，安装护栏1910米，加固涵洞1座，硬化涵洞板面25米，涵洞护坡4个，渠道及河道维修、溢洪道190米，水库坝脚建设421米，桥长37米，解决建档立卡户1029人生产灌溉、生活用水。				（1）硬化公路20574.1米，新建入户便道、砂石路1750米，解决建档立卡户1140出行困难，方便群众生产生活，有助于村民经济健康发展。 （2）池塘清淤98937立方米，护砌7522.48立方，水堰堰闸、修建水闸10座，新建小型蓄水池3座，安装自来水45户，护砌、水沟改造3500米，安装水管3364米，安装水泵12户，修建跨河水渠0座，新建河堰338立方米，建造洗衣踏步455米，安装护栏1438.3米，加固涵洞1座，硬化涵洞板面28米，涵洞护坡5个，渠道及河道维修、溢洪道155米，水库坝脚建设0米，桥长37米，解决建档立卡户1070人生产灌溉、生活用水。			
决策指标 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析、改进措施及其他必要说明
	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	3	3	根据柴财扶〔2020〕8号文立项
			立项程序规范性	按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策	按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；未发现事前的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价资料	3	2.7	无事前评估资料
		绩效目标合理性	绩效目标合理性	有与实际工作内容具有相关性的绩效目标；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	有与实际工作内容具有相关性的绩效目标；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	3	3	
			绩效目标明确性	细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；与项目目标任务数或计划数相对应	有具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；与项目目标任务数或计划数相对应	3	3	
		资金投入	预算编制科学性	预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；部分预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配	4	3.6	部分预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不匹配
			资金分配合理性	依据充分；额度合理，与项目单位或地方实际相适应	依据充分；额度合理，与项目单位或地方实际基本相适应	4	3.6	部分项目因资金不足，未能完全达到应达到的效果
	过程指标 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	100%	3	3	区级预算资金收入1000万元，截至2021年12月31日，区级财政资金到位1000万元
			预算执行率	100%	155.1%	3	3	区级财政资金执行到位1000万元，项目撬动其他资金550.69万元，共计执行1550.69万元
			资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度的规定；拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	符合国家财经法规和财务管理制度的规定；拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，但部分工程在尚未完工或尚未验收时就付清全款	4	3.2	根据乡（镇、街道）填报的信息，部分工程在尚未完工或尚未验收时就付清全款
组织实施		管理制度健全性	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整	各乡镇制定了相应的《财政专项扶贫资金及项目管理办法》	3	3		
		制度执行有效性	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	项目调整及支出调整手续比较完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位；未发现有审计报告	4	3.2	单项资金在5万元（含5万元）以上的扶贫项目，按实施单位相关制度规定应经审计部门审计，但未发现审计部门的审计报告。	



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析、改进措施及其他必要说明
绩效指标		项目绩效自评	目标编制结合实际科学合理，自评过程客观公正，自评报告高质完整	绩效自评目标的针对性不强，清晰、细化不足	3	2.4	提供的绩效评价报告显示，未依照紫财扶〔2020〕8号文附件5、7确定的绩效目标进行针对性的绩效自评
	产出指标 (40分)	水利工程项目惠及自然村数(个)	42	41	3	2.93	
		池塘改造、清淤面积(立方米)	101712	98937	2.5	2.43	
		护砌(立方米)	6908.36	7522.48	2	2	
		新建蓄水池(座)	3	3	1	1	
		水堰堰闸、修建水闸(座)	9	10	1	1	
		安装自来水户数	45	45	0.5	0.5	
		护砌、水沟改造(米)	6810	3500	1.5	0.77	
		安装水管(米)	3345	3364	0.5	0.5	
		安装水泵(户)	12	12	0.5	0.5	
		建造跨河水渠(座)	1	0	1	0	
		新建河堰(平方米)	336	338	1	1	
		建造洗衣踏步(米)	422	455	0.5	0.5	
		安装护栏(米)	1910	1438.3	1	0.75	
		加固水利涵洞(座)	3	4	1	1	
		硬化水利涵洞板面(米)	25	28	0.5	0.5	
		涵洞护坡(个)	4	5	0.5	0.5	
		渠道及河道维修、溢洪道(米)	190	155	1	0.82	
		水库坝脚建设(米)	421	未统计填报数据	0.5	0	
		桥长(米)	37	37	0.5	0.5	
		道路工程项目惠及自然村数(个)	49	47	3	2.88	
		公路硬化、拓宽等长度(米)	20552	20574.1	2.5	2.5	
		新建入户便道、砂石路(米)	1579	1750.0	1.5	1.5	
		加固道路涵洞(座)	1	1	1	1	
		硬化道路涵洞板面(米)	22	10	1	0.45	
	产出质量	项目(工程)验收合格率(%)	100%	100%	4	2.8	现场抽查发现部分池塘改造工程未完全竣工；部分道路有破损坑洞、裂缝；部分洗衣踏步做工粗糙、破损较严重
	产出时效	项目(工程)按时完成及时性	2020年6月30日前全部完成	部分项目未按时完成	2	1.6	部分工程未在2020年6月30日前完成
		项目资金按时拨付及时性	2020年7月30日前拨付到位	部分项目未按时拨付	2	1.6	部分项目资金未在2020年7月30日前拨付
	产出成本	工程建设造价低于当地平均标准	相符	相符	3	3	
效益指标 (20分)	社会效益	惠及建档立卡贫困人口生产生活(人)	1029	1070	2	2	
		惠及建档立卡贫困人口出行(人)	1602	1140	2	1.42	
		贫困地区村通车率	100%	100%	2	2	
		建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	2	2	
	生态效益	改善人居环境	效果明显	效果较好	2	1.6	
	可持续影响	已建工程是否良性运行	是	不太符合	2.5	1.5	部分道路通道路旁有堆积垃圾及杂草、部分池塘淤泥、水草较多
		工程是否达到设计使用年限	是	不太符合	2.5	1.5	部分道路有破损坑洞、裂缝；部分洗衣踏步破损较严重，预期难以达到设计使用年限
	满意度	受益贫困人口满意度	100%	98.70%	5	4.35	
总 分					100	87.60	
评价等次	优□ 良■ 中□ 差□						
	90(含)-100为优、80(含)-90为良、60(含)-80为中、60分以下为差						



柴桑区2020年度区级财政专项扶贫资金(基础设施)实施情况明细表

序号	乡(镇)	行政村名	项目名称	项目类别	项目建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	区级财政扶持资金(万元)	中央、省市扶持资金(万元)	自筹等其他资金(万元)	执行资金(万元)	绩效目标	带贫减贫机制
合计:															
1	城门街道	红庙村	高洼水塘改造	基础设施	新建	3组	2020年9月底完工	红庙办事处	清淤4300立方, 护砌131米, 护栏80米, 洗衣台阶, 闸口等	12.00	0.00	7.96	1550.69	可解决村民及贫困户1人生活用水和灌溉用水	方便村民用水及贫困户7人, 节省劳力
2	城门街道	白畈村	陈湾水塘改造	基础设施	新建	3组	2020年9月底完工	白畈村	水塘清淤800立方, 护砌500立方, 护栏130米, 洗衣台	9.50	0.00	0.50	10.00	解决191人生活用水问题	方便贫困户4人用水, 节省劳力
3	城门街道	白畈村	村级公路至熊家湾	基础设施	新建	12组	2020年9月底完工	白畈村	路面硬化485米(其中120米、宽3米、高0.25米; 300米宽2.5米、高0.15米; 65米、宽1米、高0.15米)	11.00	15.00	0.00	26.00	解决328人出行问题	硬化道路, 方便交通, 解决32人出行安全问题
4	城门街道	白畈村	毛畈村庄整治	基础设施	新建	10组	2020年9月底完工	白畈村	路面硬化长140米(其中30米宽3米高15公分; 75米宽2.5米高15公分; 35米宽1米高15公分)。路基平整105米, 管道预埋35米, 护坡长10米高1.5米厚0.8米	4.00	0.00	2.00	6.00	解决158人出行问题	硬化道路, 方便交通, 解决贫困户1户1人出行安全
5	城门街道	联盟村	徐凹道路硬化	基础设施	新建	14组	2020年3月到6月	联盟村委会	道路硬化, 长200米、宽3.5米、高0.18米, 入户便道50米	6.00	0.00	0.00	6.00	解决村民及贫困户1户6人出行方便	方便村民及贫困户1户1人出行
6	城门街道	联盟村	赵洼道路硬化	基础设施	新建	10组	2020年3月到6月	联盟村委会	道路硬化, 长100米、宽3.5米、高0.18米	3.00	0.00	0.00	3.00	解决村民及贫困户1户2人出行方便	方便村民及贫困户1户1人出行
7	城门街道	联盟村	13组王家祠堂道路硬化	基础设施	整治	13组	2020年3月到6月	联盟村委会	道路硬化长150米、宽3.5米、厚0.18米	3.00	0.00	0.00	3.00	解决村民及贫困户1户2人出行方便	方便村民及贫困户1户5人出行
8	城门街道	红心村	黄茂源水塘整治	基础设施	新建	18组	2020年9月底完工	红心村	水塘2100m³、护砌108m	6.00	0.00	2.27	8.27	可解决171人生活用水和灌溉用水	方便贫困户10人用水, 节省劳力
9	城门街道	红庙村	刘家门口水塘改造	基础设施	新建	7组	2020年9月底完工	红庙办事处	清淤1900立方, 护砌60米, 洗衣台阶, 闸口等	6.00	0.00	2.65	8.65	可解决村民及贫困户1人生活用水和灌溉用水	方便村民用水及贫困户6人, 节省劳力
10	城门街道	金兰村	荷包庙门前整治	基础设施	新建	11组	2020年9月底完工	金兰村	清淤600平方米, 护砌40米	5.00	0.00	0.93	5.93	可解决村民生活用水和灌溉用水, 其中贫困户5户9人	方便贫困户5户9人用水问题, 节省劳力
11	城门街道	金兰村	罗家门前整治	基础设施	新建	3组	2020年9月底完工	金兰村	清淤500平方米, 护砌50米	5.00	0.00	0.28	5.28	可解决村民生活用水和灌溉用水, 其中贫困户2户2人	方便贫困户2户2人用水问题, 节省劳力
12	城门街道	立新农科所	文家凹道路硬化	基础设施	新建	九组	2020年8月底	立新农科所	长度240米、宽度3.5米、厚度0.18米	4.00	0.00	13.43	17.43	解决3户贫困户出行问题	方便3户贫困户出行, 减免贫困户自筹资金
13	城门街道	立新农科所	刘家仓道路硬化	基础设施	新建	九组	2020年8月底	立新农科所	长度580米、宽度3.5米、厚度0.18米	12.00	0.00	19.44	31.44	解决2户贫困户出行问题	方便2户贫困户出行, 减免贫困户自筹资金
14	城门街道	红庙村	吴家门口水塘改造	基础设施	新建	7组	2020年12月底完工	红庙办事处	清淤1800立方, 护砌90米, 洗衣台阶, 闸口等	5.00	0.00	6.04	11.04	可解决村民及贫困户1人生活用水和灌溉用水	方便村民用水及贫困户6人, 节省劳力
15	城子镇	白马湖村	十一组道路硬化	基础设施	新建	白11组	2020年7月	白马湖村	道路硬化长500米, 宽3.5米、高0.18米	16.50	0.00	1.75	18.25	贯通村道, 便利30户120人出行以及降低扶贫产业、供、销运输成本。	方便贫困户2户2人出行, 带动14户贫困户脱贫, 带动贫困户2户2人就业
16	城子镇	火龙村	乡公路至何及姚家门口	基础设施	新建	火龙村	2020年7月	火龙村	3.5米*0.18米*100米水泥路	4.90	0.00	0.00	4.90	贯通村道, 便利1户贫困户出行以及降低扶贫产业、供、销运输成本。	方便1户贫困户生产生活, 带动贫困户1户脱贫, 增收600元
17	城子镇	龙江湖村	9组山塘改造	基础设施	新建	9组	2020年7月	龙江湖村	山塘面积3亩, 清淤1800立方, 清淤护坡100米, 排水沟建设	4.90	0.00	0.00	4.90	可解决123人生活用水、农田灌溉	减免1贫困户自筹资金
18	城子镇	彭湾村	七组脚路道路硬化	基础设施	新建	7组	2020年7月	彭湾村	道路硬化400米,宽3.5米,高0.18米水泥路	24.00	0.00	9.30	33.30	贯通村道, 便利村民出行问题以及降低扶贫产业、供、销运输成本。	方便贫困户3户9人出行
19	城子镇	白马湖村	四组道路硬化	基础设施	新建	4组	2020年7月	白马湖村	道路硬化, 长100米, 宽3.5米, 高0.18米	4.50	0.00	0.00	4.50	贯通村道, 便利40户130人出行以及降低扶贫产业、供、销运输成本。	方便贫困户1户4人出行, 带动14户贫困户脱贫, 带动贫困户1户2人就业
20	城子镇	白马湖村	十二、十三组道路硬化	基础设施	新建	12、13组	2020年7月	白马湖村	道路硬化, 长200米, 宽3.5米, 高0.18米	7.00	0.00	1.41	8.41	贯通村道, 便于60户240人出行方便	方便贫困户3户7人出行, 带动贫困户1户1人出行, 带动贫困户3户3人就
21	城子镇	火龙村	村公路指张家门口	基础设施	新建	火龙村	2020年7月	火龙村	3.5米*0.18米*100米水泥路	4.90	0.00	0.00	4.90	贯通村道, 便利1户贫困户出行以及降低扶贫产业、供、销运输成本。	方便1户贫困户生产生活, 带动贫困户1户脱贫, 增收600元
22	城子镇	龙江湖村	6组山塘改造	基础设施	新建	16组	2020年7月	龙江湖村	山塘面积2.5亩, 清淤1800立方, 清淤护坡100米, 排水沟建设	2.50	0.00	0.00	2.50	可解决175人生活用水、农田灌溉	减免3贫困户自筹资金



柴桑区2020年度区级财政专项扶贫资金（基础设施）实施情况明细表

序号	乡（镇）	行政村名	项目名称	项目类别	项目建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	区级财政扶持资金（万元）	中央、省市扶持资金（万元）	自筹等其他资金（万元）	执行资金（万元）	绩效目标	带动减贫机制
合计:															
23	城子镇	龙江湖村	1组山塘改造	基础设施	新建	1组	2020年7月	龙江湖村	山塘面积12亩，清淤1800立方，清淤护坡100米，排水沟建设	3.00	21.40	529.29	1550.69		
24	港口街镇	茶岭村	茶岭村百家塘大塘改造	基础设施	新建	19组	2020年10月底完成	茶岭村	池塘4亩，清淤600立方，护砌50米。	5.00	0.00	0.00	3.00	可解决195人生活用水、农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
25	港口街镇	茶岭村	茶岭村下塘改造	基础设施	新建	20组	2020年10月底完成	茶岭村	池塘4亩，清淤1184立方，护砌70米。	7.00	0.00	0.00	5.00	可解决贫困户6人、群众213人用水、洗衣问题	减免3户贫困户筹资、筹资
26	港口街镇	生机林村	生机林村桂家老屋上门口山塘改造	基础设施	新建	16组	2020年10月底完成	生机林村	清淤护砌2亩，护坡240方土，埋设涵管5米，清淤1320方	4.50	0.00	0.25	7.00	可解决贫困户2人、群众197人用水、洗衣问题	减免2户贫困户筹资、筹资
27	港口街镇	花园村	花园村九组水塘治理	基础设施	新建	9组	2020年10月底完成	花园村	池塘2.2亩，清淤1107立方，护砌198平方，洗衣踏步28米	4.00	0.00	5.20	4.75	可解决119人生活用水、农田灌溉	减免1户贫困户筹资、筹资
28	港口街镇	富增村	富增村富家塘改造	基础设施	新建	7组	2020年10月底完成	富增村	规模3.6亩，（3600立方淤泥清淤，便道长50米*宽0.15米*厚0.1米，主道硬化长30米*宽0.15米*0.1米）	4.50	0.00	0.45	9.20	可解决35户129人生活用水、农田灌溉	减免4户贫困户筹资、筹资
29	港口街镇	富增村	富增村李顺德塘池塘改造	基础设施	新建	39组	2020年10月底完成	富增村	规模9亩，（8990立方淤泥清淤，洗衣踏步15米便道硬化长30米*宽0.15米*厚0.1米，主道硬化长50米*宽0.15米*0.1米）	8.00	0.00	2.96	4.95	可解决157人生活用水、农田灌溉	减免贫困户1人筹资筹资
30	港口街镇	港口街镇	万传子等32户贫困户改水	基础设施	新建	港口街镇	2020年11月底完成	港口街镇	32户贫困户改水	7.00	0.00	0.00	7.00	可解决73人生活用水问题	减免贫困户筹资筹资
31	港口街镇	刘仓村	刘仓村董湾水塘治理	基础设施	新建	7组	2020年10月底完成	刘仓村	塘泥清淤1400立方，塘堤加固90米长，高3米。建洗衣踏步15米长，涵水管8米	6.00	0.00	0.00	6.00	可解决196人生活用水、农田灌溉	减免贫困户8人筹资筹资
32	港口街镇	刘仓村	刘仓村清淤塘治理	基础设施	新建	18组	2020年10月底完成	刘仓村	塘泥清淤1300立方，塘堤加固80米长，高3米。涵洪道15米，涵水管10米	4.00	0.00	0.00	4.00	可解决209人生活用水、农田灌溉	减免贫困户10人筹资筹资
33	港口街镇	刘仓村	刘仓村小刘仓塘治理	基础设施	新建	5组	2020年10月底完成	刘仓村	塘泥清淤1000立方，塘堤加固70米长，高3米。建洗衣踏步10米长，涵水管10米	4.00	0.00	0.00	4.00	可解决376人生活用水、农田灌溉	减免贫困户10人筹资筹资
34	港口街镇	丁家山村	丁家山村张家桥加固	基础设施	新建	张家桥	2020年10月底完成	丁家山村	护坡4个*5米*1.8*3，加固涵洞，加筑涵洞两侧两个底梁，硬化涵洞板面与连接路长22*3.5*0.18	8.50	0.00	1.30	9.80	可解决贫困户24人、群众1056人出行难题	减免贫困户6户24人筹资筹资
35	港口街镇	富增村	富增村村公路至李家道路硬化	基础设施	新建	39组	2020年10月底完成	富增村	道路硬化220*3.5*0.18	5.00	0.00	4.10	9.10	可解决158出行方便	减免5户贫困户筹资、筹资
36	港口街镇	生机林村	生机林村矿山路至叶叶明国家道路硬化	基础设施	新建	13.14组	2020年10月底完成	生机林村	道路硬化180*3.5*0.18	4.00	0.00	4.01	8.01	方便104人出行	减免贫困户4人筹资筹资
37	港口街镇	生机林村	生机林村长坪公路至刘家塘道路硬化	基础设施	新建	13.14组	2020年10月底完成	生机林村	道路硬化210*3.5*0.18	4.00	0.00	4.61	8.61	方便198人出行	减免贫困户3人筹资筹资
38	港口街镇	生机林村	生机林村长坪公路至陈世海家道路硬化	基础设施	新建	15组	2020年10月底完成	生机林村	道路硬化200*3.5*0.18	5.00	0.00	11.23	16.23	可解决259人出行难题	减免2户贫困户筹资、筹资
39	港口街镇	生机林村	生机林村矿山路至陈世海家道路硬化	基础设施	新建	12.13组	2020年10月底完成	生机林村	道路硬化140*3.5*0.18+50*1.0*0.15	3.50	0.00	2.34	5.84	方便221人出行	减免贫困户1人筹资筹资
40	江洲镇	前埂村	妇女英雄渠道路硬化	基础设施	新建	前埂村	2020年3月-6月完工	前埂村	硬化长450米，宽3.5米，厚0.18	7.60	0.00	9.55	17.15	解决6户贫困户出行问题，带动贫困户脱贫	方便交通，改善6户贫困户出行问题，带动贫困户脱贫
41	江洲镇	联洲村	黄家堤后前埂	基础设施	新建	联洲村	2020年3月-6月完工	联洲村	道路硬化长：530米，宽：3.5米，高：0.18米	8.60	0.00	10.48	19.08	解决6户贫困户出行问题，带动贫困户脱贫	方便交通，解决6户贫困户出行问题，带动贫困户脱贫
42	江洲镇	九洲场	5组-北忠道路硬化	基础设施	新建	九洲场	2020年3月-6月完工	九洲场	道路硬化长760米，宽3.5米，厚0.18米	13.00	0.00	12.60	25.60	解决4户贫困户交通问题	方便交通，节省劳力，解决4户贫困户出行问题，带动脱贫
43	江洲镇	九洲场	中路至居民场上坝道路硬化	基础设施	新建	九洲场	2020年3月-6月完工	九洲场	道路硬化长405米，宽3.5米，厚0.18米	7.00	0.00	5.80	12.80	解决4户贫困户交通问题	方便交通，节省劳力，解决4户贫困户出行问题，带动脱贫
44	江洲镇	江洲村	7组余乃银至后场主古道	基础设施	新建	江洲村	2020年3月-6月完工	江洲村	道路硬化长266米，宽3.5米，厚0.18米	4.00	0.00	4.51	8.51	解决3户贫困户出行问题	方便3户贫困户交通，节省劳力，带动脱贫
45	江洲镇	后埂村	前埂至后埂道路大中修	基础设施	新建	后埂村	2020年9月底完工	后埂村	道路硬化长：1800米，宽：6米，高：0.18米	25.00	0.00	155.00	180.00	解决102户贫困户出行及交通问题	方便交通，节省劳力，解决102户贫困户出行问题，带动脱贫
46	江洲镇	官场村	官场村、柳洲村、联洲村连接路道路硬化	基础设施	新建	官场村	2020年3月-6月完工	官场村	硬化长：850米，宽：3.5米，高：0.18米	14.55	0.00	16.28	30.83	解决26户贫困户出行问题	方便交通，改善26户贫困户出行问题，带动贫困户脱贫



柴桑区2020年度区级财政专项扶贫资金（基础设施）实施情况明细表

序号	乡（镇）	行政村名	项目名称	项目类别	项目建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	区级财政扶持资金（万元）	中央、省市扶持资金（万元）	自筹等其他资金（万元）	执行资金（万元）	绩效目标	带动脱贫机制
合计：															
47	江洲镇	洲头村	9组、南堤道路硬化	基础设施	新建	减少军门口	2020年3月-6月完工	洲头村	硬化长310米，宽3.5米，厚0.18	1000.00	21.40	529.29	1550.69	解决3户贫困户出行问题	方便出行，改善贫困户出行问题，带动贫困户脱贫
48	江洲镇	团洲村	蔡根德至蔡根德屋水泥路硬化	基础设施	新建	下蔡洲	2020年3月-6月完工	团洲村	道路硬化长556米，宽3.5米，厚0.18米	10.00	0.00	9.20	19.20	解决4户贫困户交通出行问题	方便4户贫困户交通出行，节省劳力，带动脱贫
49	江洲镇	蔡洲村	八股套清淤	基础设施	新建	蔡洲村	2020年9月底完工	蔡洲村	渠道清淤150亩，清淤土方18000立方米	15.00	0.00	10.00	25.00	解决42户贫困户出行问题	方便42户贫困户出行，节省劳力
50	江洲镇	江洲镇	42户贫困户入户便道修建	基础设施	新建	江洲村、官场村、前地村、洲头村、	2020年9月底完工	江洲镇	江洲村10户、官场村9户、前地村6户、洲头村9户、九号村4户、同兴村4户共42户贫困户入户便道修建。共修建入户便道长690米，宽1.5米，厚0.1米	6.90	0.00	0.31	7.21	可改善42户贫困户入户条件方便出行	减免42户贫困户筹资筹资
51	马回岭镇	蔡家畈	1.2.3组水沟维修	基础设施	新建	1.2.3组	2020年8月底完工	蔡家畈	水沟新建400米，0.8米宽，1米高。	10.00	0.00	0.64	10.64	可解决120名村民生活用水，农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
52	马回岭镇	杨柳	李家门塘	基础设施	新建	6组	2020年8月底完工	杨柳	清淤护塘加固，1200立方米，护塘200米	8.00	0.00	12.01	20.01	可解决203名村民生活用水及农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
53	马回岭镇	杨柳	西塘	基础设施	新建	5组	2020年8月底完工	杨柳	清淤300立方，护塘护岸1300立方米	8.00	0.00	4.06	12.06	可解决320名村民生活用水，农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
54	马回岭镇	富民	蔡家畈塘塘	基础设施	新建	6组	2020年5月底完工	富民	清淤500立方，米护塘150米	10.00	0.00	2.10	12.10	可解决210名村民生活用水，农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
55	马回岭镇	朝阳村	7组水塘维修	基础设施	新建	七星7组	2020年7月底完工	朝阳	清淤200立方，护塘长200米300立方米，护塘200米	10.00	0.00	0.31	10.31	可解决234名村民生活用水，农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
56	马回岭镇	红桥村	1、11组道路硬化	基础设施	新建	1、11组	2020年6月底完工	红桥村	道路硬化260米，宽3.5米，厚18厘米	4.90	0.00	5.52	10.42	可解决村民出行及家畜产品进出村的便利	减免贫困户筹资筹资
57	马回岭镇	红桥村	8组毛家新屋门口塘改造	基础设施	新建	8组	2020年8月底完工	红桥村	清理淤泥1000立方；修建溢洪道：长150m*宽1.5m*高1m。	10.00	0.00	1.21	11.21	可解决177名村民生活用水，农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
58	马回岭镇	红桥村	1组刘业华及8组杨正龙、刘启明入户便道硬化	基础设施	新建	1、8组	2020年8月底完工	红桥村	杨正龙家入户便道：长24m*宽2.5m*厚0.18m；刘启明家入户便道：长60m*宽2.5m*厚0.18m；刘业华家入户便道：长40m*宽2.5m*厚0.18m	4.00	0.00	0.60	4.60	可解决3户贫困户及方便所在小组村民出行。	减免贫困户筹资筹资
59	马回岭镇	马头村	蔡家湾门口塘	基础设施	新建	5组	2020年8月底完工	马头村	清淤200立方，护塘加固120米	9.70	0.00	1.35	11.05	可解决86名村民生活用水，农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
60	马回岭镇	马头村	十二组通组公路加宽、护砌	基础设施	新建	12组	2020年8月底完工	马头村	路面长度80米，加宽1.5米，护砌80米	4.80	0.00		4.80	可解决370名村民出行安全	减免贫困户筹资筹资
61	马回岭镇	排山村	3组毛家塘整治	基础设施	新建	3组	2020年8月底完工	排山村	清淤100立方，护砌1200立方米	10.00	0.00	4.45	14.45	可解决62名村民生活用水，农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
62	马回岭镇	镇农科所	2组村公路建设	基础设施	新建	2组	2020年8月底完工	镇农科所	公路建设80m*3.5m宽，厚0.18cm，涵管埋设	3.00	0.00	0.85	3.85	可解决131人出行难题	减免贫困户筹资筹资
63	马回岭镇	铁山	龙潭塘维修	基础设施	新建	12组	2020年6月底完工	铁山	清淤150立方，护砌300米	8.00	0.00	0.73	8.73	可解决180名村民生活用水，农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
64	马回岭镇	蛟田	15组公路建设	基础设施	新建	15组	2020年7月底完工	蛟田	长360米，宽3.5米，厚0.15米	8.00	0.00	9.93	17.93	可解决473人出行难题	减免贫困户筹资筹资
65	马回岭镇	红桥村	12组雪塘改造	基础设施	新建	12组	2020年9月底完工	红桥村	清淤、护砌200立方米	4.90	0.00	0.86	5.76	可解决村民生活用水，农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
66	岷山乡	老街-下边岭道路硬化		基础设施	新建	2组	2020年7月底完工	春华村	道路硬化，230*3.5*0.18米	8.40	0.00	0.60	9.00	方便贫困户14户人员及群众出行	减免14户贫困户筹资筹资
67	岷山乡	王家村	王家村门口塘	基础设施	新建	5组	2020年7月底完工	春华村	清淤5000立方，护砌长80m宽0.5X2.5	7.30	0.00	0.50	7.80	方便贫困户14户人员及群众出行	减免6户贫困户筹资筹资
68	岷山乡	春华村	海泉路-王家村道路硬化	基础设施	新建	5组	2020年7月底完工	春华村	道路硬化，350*3.5*0.15米	7.00	0.00	0.40	7.40	解决群众43户，贫困户6户贫困户生产生活用水问题	减免6户贫困户筹资筹资
69	岷山乡	大塘村	6组田屋塘村内道路硬化	基础设施	新建	6组	2020年8月底完工	大塘村	道路硬化，200m*1.5*0.12*2处	4.80	0.00	0.82	5.62	方便贫困户14户人员及群众出行	减免2户贫困户筹资筹资
70	岷山乡	东林岭村	李化枝村内道路硬化	基础设施	新建	7、13组	2020年8月底完工	东林岭村	道路硬化长160m*3m*0.18m	4.90	0.00	1.02	5.92	方便贫困户14户人员及群众出行	减免2户贫困户筹资筹资
71	岷山乡	东林岭村	李化塘治理	基础设施	新建	7、13组	2020年8月底完工	东林岭村	池塘4亩，清淤2800立方米；护砌：长70m*高1.8m*宽0.6m	5.00	0.00	1.80	6.80	解决群众58户，贫困户2户贫困户生产生活用水问题	减免2户贫困户筹资筹资



柴桑区2020年度区级财政专项扶贫资金（基础设施）实施情况明细表

序号	乡（镇）	行政村名	项目名称	项目类别	项目建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	区级财政扶持资金（万元）	中央、省市扶持资金（万元）	自筹等其他资金（万元）	执行资金（万元）	绩效目标	带动减贫机制
合计:															
72	峨山乡	东林岭村	何家路口-蔡家新屋道路护砌	基础设施	新建	13、14组	2020年8月底前	东林岭村委会	1.底长: 30X0.7X1.5米; 2.底长: 40X0.6X1米; 3.硬化70X1.5X0.8米	4.90	21.40	529.29	1550.69		带动29户贫困户增收
73	峨山乡	东林岭村	朱家下屋道路护砌	基础设施	新建	11组	2020年5月底前	东林岭村委会	第一段长20米*宽1.5米; 第二段长20米*宽0.75米*高2.1米; 第三段长15米*宽1米*高1米; 第四段长15米*宽0.75米*高2.1米	4.00	0.00	1.37	5.37	方便贫困户14户人员及群众出行	带动29户贫困户增收
74	峨山乡	红峰村	8、9、10、11组水沟改造	基础设施	新建	8、9、10、11组	2020年7月底前	红峰村委会	长710米*宽0.10米*高1米*2边; 底面710米*0.05厚*1米宽; 拦水坝6个	12.00	0.00	0.20	12.20	防止路面积水, 方便群众出行	带动29户贫困户增收
75	峨山乡	花盘村	五组道路硬化	基础设施	新建	5组	2020年8月底前	花盘村委会	道路硬化200M*3.5M*0.18	11.50	0.00	3.50	15.00	方便贫困户14户人员及群众出行	带动29户贫困户增收
76	峨山乡	金盘村	村公路至蔡家桥公路拓宽	基础设施	新建	1组	2020年8月底前	金盘村委会	长330米、宽1.5米、厚0.18米	4.90	0.00	0.55	5.45	方便贫困户14户人员及群众出行	带动29户贫困户增收
77	峨山乡	金盘村	蔡家桥水塘治理	基础设施	新建	1组	2020年8月底前	金盘村委会	2亩清淤985立方、护砌长75米*宽0.6米*高2.5米	4.50	0.00	0.44	4.94	解决群众22户、贫困户1户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
78	峨山乡	民主村	5组门口塘	基础设施	新建	5组	2020年7月底前	民主村委会	清淤3.5亩2800立方、护砌110米*宽0.6米*高1.5米	5.60	0.00	1.15	6.75	解决群众51户、贫困户4户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
79	峨山乡	民主村	樟树下到干塘道路硬化	基础设施	新建	5组	2020年8月底前	民主村委会	道路硬化200*3.5*0.18米	7.20	0.00	0.70	7.90	方便贫困户14户人员及群众出行	带动29户贫困户增收
80	峨山乡	峨山村	4组村部门口河坝护砌	基础设施	新建	4组	2020年8月底前	峨山村委会	清淤168立方、护砌长70米*宽0.3米*高0.8米	5.20	0.00	0.10	5.30	解决群众39户、贫困户4户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
81	峨山乡	峨山村	宋家塘河坝护砌	基础设施	新建	1组	2020年8月底前	峨山村委会	清淤151立方、护砌长42米*宽0.8米*高4.5米	4.70	0.00	0.10	4.80	解决群众48户、贫困户5户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
82	峨山乡	青岗村（红星村）	背下陈村内道路硬化	基础设施	新建	9组	2020年8月底前	红星村委会	道路硬化长190米*宽3米*高0.15米	4.80	0.00	0.30	5.10	方便贫困户14户人员及群众出行	带动29户贫困户增收
83	峨山乡	青岗村（红星村）	张家大坑村内道路硬化	基础设施	新建	6组	2020年8月底前	红星村委会	道路硬化长195米*宽3米*高0.15米	4.90	0.00	0.20	5.10	方便贫困户14户人员及群众出行	带动29户贫困户增收
84	峨山乡	青岗村（红星村）	7组大塘改造	基础设施	新建	7组	2020年8月底前	红星村委会	长100米*宽0.8米*高1.8米高护砌清淤水面面积5亩, 清淤2000立方	6.20	0.00	0.30	6.50	解决群众45户、贫困户2户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
85	峨山乡	青岗村（通田村）	4组塘坝清淤护砌护栏	基础设施	新建	4组	2020年8月底前	通田村委会	清淤380立方; 长125米*宽0.5米下宽0.8米*高0.15米=122立方; 护栏长125米*高0.8米	4.80	0.00	0.16	4.96	解决群众55户、贫困户1户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
86	峨山乡	孙家坡村	6组道路拓宽	基础设施	拓宽	6组	2020年7月底前	孙家坡村委会	道路拓宽, 长350米宽1米厚0.18米	3.50	0.00	0.38	3.88	方便贫困户14户人员及群众出行	带动29户贫困户增收
87	峨山乡	孙家坡村	冯家塘改造	基础设施	新建	6组	2020年8月底前	孙家坡村委会	长9米*宽2米 淤泥取坝	3.10	0.00	0.23	3.33	解决群众36户、贫困户1户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
88	峨山乡	团山村	7组池塘改造	基础设施	新建	7组	2020年6月底前	团山村委会	护砌95米*宽0.5米*高1.5米清淤880米	3.00	0.00	0.00	3.00	解决群众10户、贫困户2户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
89	峨山乡	文桥村	3组门口塘改造	基础设施	新建	3组	2020年7月底前	文桥村委会	清淤6亩, 556立方; 护砌: 长180米*高1.5米*宽0.5米	4.90	0.00	1.42	6.32	解决群众43户、贫困户1户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
90	峨山乡	文桥村	3组刘家门塘护砌	基础设施	新建	3组	2020年7月底前	文桥村委会	护砌长170米*高0.5米	4.90	0.00	2.39	7.29	解决群众35户、贫困户1户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
91	峨山乡	小阳村	庙咀黄新建水渠与水的护砌	基础设施	新建	4组	2020年7月底前	小阳村委会	水渠一渠: 坝长50米*宽0.8米*高1.7米、水沟长200米*宽0.5米*高0.6米	5.70	0.00	0.20	5.90	解决群众43户、贫困户2户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
92	峨山乡	西林岭村	刘家门口塘改造	基础设施	新建	4组	2020年8月底前	西林岭村委会	清淤4.8亩, 清淤3800立方、护砌48米*宽0.8米*高1.7米	5.30	0.00	2.70	8.00	解决群众43户、贫困户2户贫困户生活用水问题	带动29户贫困户增收
93	峨山乡	金盘村	陈河河坝护砌	基础设施	新建	2组	2020年	金盘村委会	护砌长100米、高2.0米、上下平均宽0.8米	4.50	0.00	0.45	4.95	解决村民生活用水问题	带动29户贫困户增收



柴桑区2020年度区级财政专项扶贫资金(基础设施)实施情况明细表

序号	乡（镇）	行政村名	项目名称	项目类别	项目建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	区级财政扶持资金（万元）	中央、省市扶持资金（万元）	自筹等其他资金（万元）	执行资金（万元）	绩效目标	带动减贫机制
合计：															
94	岷山乡	金盆村	岷山脚河堤护砌	基础设施	新建	2组	2020年	金盆村委会	长80米、高2米、上下平均宽度0.8米	1000.00	21.40	529.29	1550.69	4.38解决村民生产生活用水问题	减少贫困户筹资筹资
95	岷山乡	金盆村	岷山脚桥拓宽、加固	基础设施	新建	2组	2020年	金盆村委会	拓宽桥面长8米宽2米(含桥墩)、加固桥面钢筋混凝土40平方米	4.00	0.00	0.38	4.38	方便群众出行	减少贫困户筹资筹资
96	沙河开发区	兰桥村	杨家山道路硬化	基础设施	新建	兰桥村	2020年12月底完工	兰桥村	道路硬化,长1000米,宽3.5米,高0.18米	20.00	0.00	0.00	20.00	可解决村民及贫困户5人入村行走问题	可解决村民及贫困户5人入村行走问题
97	狮子街道	龙岗村	熊上湾修路法后到张才记屋入户便道	基础设施	新建	11组	2020年9月底完工	龙岗村	路基垫层、路面硬化、路面养护长460米 宽2.8米	10.00	0.00	3.24	13.24	硬化道路460米,方便4户贫困户出行以及所在地村民农出行	通过新建,可以方便4户贫困户出行以及所在地村民农出行
98	狮子街道	三桥村	枫树倪自来水设施整修	基础设施	维修	枫树倪	2020年9月底完工	三桥村	自来水源头重新做1个小型蓄水池、重新铺设水管约420余米。	4.00	0.00	0.80	4.80	改善2户贫困户生活用水	带动贫困户2户5人生活用水得到保障
99	狮子街道	住岭社区	娶娶维修	基础设施	维修	8组、14组	2020年9月底完工	住岭社区	水渠侧河重建,宽10米,高3米	4.50	0.00	3.91	8.41	为两户群众478人农业生产服务,贫困户2户2人生活提供便利。	带动2户贫困户2人发展种植何茨碗业,利于478人发展农业生产
100	狮子街道	牌楼村	李家湾道路硬化	基础设施	新建	李家湾	2020年9月底完工	牌楼村	路基长280米、宽3.5米、厚0.18米	4.50	0.00	3.75	8.25	路基长280米、宽3.5米、厚0.18米	方便贫困户1户3人出行
101	狮子街道	朗山村	朱大屋路至朱新屋	基础设施	水泥浇灌	朱新屋路	2020年9月底完工	朗山村	道路硬化长200m,宽3米、厚0.18米	3.80	0.00	17.40	21.20	路面硬化200米,解决13户59人出行问题	方便1户贫困户3人出行方便
102	狮子街道	朗山村	1、2组租堂—上边村庄道路硬化	基础设施	新建	1、2组	2020年9月底完工	朗山村	道路硬化长300m,宽3米、厚0.18米	4.00	0.00	10.00	14.00	路面硬化300米,解决20户65人出行问题	方便4户贫困户10人出行方便
103	狮子街道	朗山村	1、2组沙洼水塘维修	基础设施	清淤维修	朗山村	2020年9月底完工	朗山村	清淤长5亩,1100立方护砌200立方、洗衣踏步4格20米	4.10	0.00	0.03	4.13	清淤长5亩,受益20户洗衣、灌溉	方便4户贫困户10人灌溉及生活用水
104	狮子街道	朗山村	5组水塘维修	基础设施	清淤维修	朗山村	2020年9月底完工	朗山村	清淤长5亩,1000立方护砌180立方、洗衣踏步5格25米	4.00	0.00	0.09	4.09	清淤长5亩,受益39户洗衣、灌溉	方便2户贫困户4人灌溉及生活用水
105	狮子街道	朗山村	6组水塘维修	基础设施	清淤维修	朗山村	2020年9月底完工	朗山村	清淤长5亩,1000立方护砌185立方、洗衣踏步5格18米	4.00	0.00	0.26	4.26	清淤长5亩,受益39户洗衣、灌溉	方便2户贫困户9人灌溉及生活用水
106	狮子街道	朗山村	11组水塘维修	基础设施	清淤维修	朗山村	2020年9月底完工	朗山村	清淤长8亩,1500立方护砌220立方、洗衣踏步4格25米	4.00	0.00	3.18	7.18	清淤长8亩,受益30户洗衣、灌溉	方便1户贫困户4人灌溉及生活用水
107	狮子街道	朗山村	12组渠道维修	基础设施	清淤维修	朗山村	2020年9月底完工	朗山村	清淤长4亩,1000立方护砌170立方、洗衣踏步3格18米	4.00	0.00	0.89	4.89	清淤长4亩,受益37户洗衣、灌溉	方便2户贫困户2人灌溉及生活用水
108	狮子街道	朗山村	18组里堂门口塘维修	基础设施	清淤维修	朗山村	2020年9月底完工	朗山村	清淤长4亩,900立方护砌150立方	2.00	0.00	4.53	6.53	清淤长4亩,受益44户洗衣、灌溉	方便3户贫困户5人灌溉及生活用水
109	狮子街道	朗山村	19组水塘维修	基础设施	清淤维修	朗山村	2020年9月底完工	朗山村	清淤长5亩,1100立方护砌220立方、洗衣踏步4格20米	4.00	0.00	1.32	5.32	清淤长5亩,受益52户洗衣、灌溉	方便3户贫困户9人灌溉及生活用水
110	狮子街道	朗山村	15组道路硬化租堂—罗金火屋村庄道路硬化	基础设施	新建	15组	2020年9月底完工	朗山村	道路硬化长150m,宽3米、厚0.18米	4.10	0.00	1.60	5.70	道路硬化150m,解决57户255人出行问题	方便6户贫困户19人出行方便
111	狮子街道	朗山村	15组贫困户道路硬化	基础设施	新建	15组	2020年9月底完工	朗山村	道路硬化长50m,宽3.5米、厚0.18米	2.00	0.00	0.10	2.10	道路硬化50m,解决57户550人出行问题	方便3户贫困户10人出行方便
112	新合镇	址坊村	11、17组道路拓宽长250米	基础设施	新建	址坊村	2020年4月中旬-7月底	址坊村委会	11、17组道路拓宽长250米	12.00	0.00	1.87	13.87	可以极大改善7户贫困户生活生产出行效率和人居环境	可以提高7户贫困户生活生产效率
113	新合镇	爱国村	江山下屋排水沟改造	基础设施	新建	爱国村	2020年9月底完工	爱国村委会	排水沟改造长350米,均宽0.8米,深度0.6米,清淤180立方米,水沟两边护砌	10.00	0.00	0.00	10.00	可以极大改善3户贫困户生活生产用水效率,安全提高灌溉水平	可以降低3户贫困户生活生产效率
114	新合镇	爱国村	江山下屋挡土墙护砌	基础设施	新建	爱国村	2020年9月底完工	爱国村委会	挡土墙护砌400米*1.5米*0.5米	10.00	0.00	0.00	10.00	可以极大改善3户贫困户生活生产安全效率和防止水土流失	可以提高3户贫困户生活生产效率
115	新合镇	爱国村	新建河堤、引水河道	基础设施	新建	爱国村	2020年6月底前完工	爱国村委会	新建河堤300平方,引水河道180米*2.1米*1.2米	10.00	0.00	0.00	10.00	可以极大改善5户贫困户生活用水、提高生产效率及安全	可以降低5户贫困户生活用水成本、改善农田质量,提高农业生产效率和农产品收益
116	新合镇	爱国村	廖家岭老屋场道路硬化	基础设施	新建	爱国村	2020年12月底前完工	爱国村委会	道路硬化120米*3.5米*0.18米	4.80	0.00	0.00	4.80	可以极大改善3户贫困户生活生产出行安全及效率	可以降低3户贫困户生活生产效率
117	新合镇	小石村	狗屎凹公路路基护砌	基础设施	新建	小石村	2020年3月20日-4月20日	小石村委会	路基护砌150m	3.00	0.00	0.00	3.00	可以极大改善4户贫困户生活生产出行效率和出行安全	可以降低4户贫困户生活生产效率
118	新合镇	杨桥村	15组新村道路硬化	基础设施	新建	杨桥村	2020年6月底前完工	杨桥村委会	道路硬化200米	4.50	0.00	0.00	4.50	可以极大改善2户贫困户生活生产出行效率和人居环境	可以降低2户贫困户生活生产效率



柴桑区2020年度区级财政专项扶贫资金（基础设施）实施情况明细表

序号	乡（镇）	行政村名	项目名称	项目类别	项目性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	区级财政扶持资金（万元）	中央、省市扶持资金（万元）	自筹等其他资金（万元）	执行资金（万元）	绩效目标	带动扶贫机制
合计:															
119	新合镇	爱国村	松豪取水渠维修加固	基础设施	新建	爱国村	2020年12月底前完工	爱国村委会	水渠维修加固100米*0.5米*0.5米	3.00	0.00	0.00	1550.69	可以极大改善3户贫困户生活生产灌溉水平及安全	可以降低3户贫困户生活生产成本提高农产品收益率
120	新合镇	址坊村	陈溪坑渠道水沟改造	基础设施	新建	址坊村	2020年9月初-11月底	址坊村委会	陈溪坑渠道水沟改造400米	15.00	0.00	2.84	17.84	可以极大改善4户贫困户生活生产安全提高生活质量	可以极大改善4户贫困户生活生产安全提高生活质量
121	新合镇	址坊村	6组小河渠	基础设施	新建	址坊村	2020年4月1日-6月底	址坊村委会	修建跨河水渠60米*0.6米*1米	3.00	0.00	0.00	3.00	可以极大改善38户贫困户生活生产用水及安全,提高农业生产灌溉水平	可以降低38户贫困户生活生产成本提高农产品综合收益率
122	新合镇	关山村	关山1组自来水管道铺设	基础设施	新建	关山村	2020年9月底前完工	关山村委会	安装水管2000米,土方开挖、回填2000米	3.80	0.00	0.00	3.80	可以有效解决该组2户贫困户生活用水问题	降低2户贫困户生活生产成本提高生活质量
123	新合镇	址坊村	李屋下水沟	基础设施	新建	址坊村	2020年4月10日-6月底	址坊村委会	水沟清淤护砌100米	4.90	0.00	0.88	5.78	可以极大改善28户贫困户生活生产污水排放,降低生活风险,改善人居环境	可以降低28户贫困户生活生产污水排放,降低生活风险,改善人居环境
124	新合镇	赤山村	道路铺设	产业项目	新建	2、3组	2020年8月底完成	赤山村	道路砂石路铺设:全长720米*3.5*0.05	4.50	0.00	0.08	4.58	方便出行,提高产业基地运输能力	减免贫困户筹资筹资
125	新合镇	富源村	尧岸上门口塘	基础设施	新建	20组	2020年12月底	富源村	混凝土护砌:120米*2.5米高*0.2米宽	4.50	0.00	0.32	4.82	解决7户贫困户生活生产用水问题,改善人居环境	减免贫困户筹资筹资
126	新合镇	富源村	张湾塘	基础设施	新建	6组	2020年10月底	富源村	52米塘侧护砌(坝高3米,上宽0.6米,下宽1.2米)	8.00	0.00	0.93	8.93	解决贫困户生活生产用水问题,改善人居环境	减免贫困户筹资筹资
127	新合镇	胡桥村	西组水坑路硬化	基础设施	新建	4组	2020年12月底完成	胡桥村	道路硬化长770米*宽3.5米*厚0.18米	16.00	6.40	8.60	31.00	可解决16人出行难题	减免贫困户筹资筹资
128	新合镇	青山村	铁棚维修护砌	基础设施	新建	3、4、5组	2020年12月底完成	青山村	塘堤清淤护砌4000立方,塘堤护砌120高*4米厚*0.6米与灌溉管道20米	8.00	0.00	5.15	13.15	可解决252名村民生活生产用水	减免贫困户筹资筹资
129	新合镇	峨山村	牛角湾塘	基础设施	新建	峨山村	2019年12月底完成	峨山村	30米长、4.5米高塘堤护砌、塘底清淤	8.30	0.00	0.08	8.38	可解决445名村民生活用水、农田灌溉	减免贫困户筹资筹资
130	新合镇	坡峰村	2组河湾桥重修	基础设施	新建	2组	2020年11月底完成	坡峰村	建设桥长6米*宽5米	8.00	0.00	0.29	8.29	解决农田灌溉、生产	减免贫困户筹资筹资
131	新合镇	前进村	朱湾风场环路	基础设施	新建	5组	2020年12月	前进村	道路硬化长496米*宽3.5米*厚0.18米	11.30	0.00	5.30	16.60	可改善20户村民及1户贫困户生活	减免贫困户筹资筹资
132	新合镇	前进村	11组刘家大屋下堰坝护砌	基础设施	新建	11组	2020年12月	前进村	下堰坝护砌长12米*坝高5米*上坝宽0.9米*下坝宽1.2米	2.80	0.00	0.30	3.10	可改善贫困户生活生产环境,灌渠方便	减免贫困户筹资筹资
133	新合镇	桐泉村	徐家庵至郭湾塘道路硬化	基础设施	新建	2组	2020年12月底完成	桐泉村	道路硬化长750米*宽3.5米*厚0.18米	16.40	0.00	9.14	25.54	可改善446名村民出行困难问题,提高村民生活水平	减免贫困户筹资筹资
134	新合镇	新塘乡	新塘乡贫困户供水改造	基础设施	新建	桐泉村、紫洞村、青山村、富源村	2020年6月底完成	新塘乡	11户贫困户自来水安装;12户贫困户供水改造	6.75	0.00	0.03	6.78	可改善23户贫困户饮水问题,改善生活	减免贫困户筹资筹资
135	新合镇	新塘乡	新塘乡7户贫困户入户便道修建	基础设施	新建	青山村、前进村、坡峰村	2020年6月底完成	新塘乡	建设入户便道长度合计118米*宽2.2*0.10;长31米*宽1.5米*厚0.10米;铺设水砖长20米宽1米	2.30	0.00	0.08	2.38	可改善7户贫困户生活生产环境;出行方便	减免贫困户筹资筹资
136	新合镇	泉塘畈村	井岸山洪排洪道维修	基础设施	新建	刘家非沿山岭青山家村口	2020年9月底完工	泉塘畈村	开挖路面长10米,宽4米,埋设管网	2.50	0.00	0.00	2.50	开挖路面长10米,宽4米,埋设管网	解决贫困户46户*113人农业生产灌溉
137	新合镇	泉塘畈村	许家河灌溉沟渠改造	基础设施	新建	许家河	2020年9月底完工	泉塘畈村	长30米,宽5米灌溉沟渠修建	3.50	0.00	0.00	3.50	解决群众出行及农业生产便道	解决贫困户46户*113人农业生产灌溉
138	新合镇	泉塘畈村	冯家村门口塘	基础设施	维修	冯家村	2020年9月底完工	泉塘畈村	面积4亩池塘修建高1.5米长180米宽0.7米护砌,清淤3500m³	6.00	0.00	3.50	9.50	清淤、护砌4亩,方便村民用水方便供水	方便贫困户8户*13人灌溉和生活用水



柴桑区2020年度区级财政专项扶贫资金（基础设施）实施情况明细表

序号	乡（镇）	行政村名	项目名称	项目类别	项目建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	区级财政扶持资金（万元）	中央、省市扶持资金（万元）	自筹等其他资金（万元）	执行资金（万元）	绩效目标	带动扶贫机制
合计：															
139	涌泉乡	长岭村	上昌吕家棚维修改造	基础设施	池塘清淤、护脚、护坝	7组	2020年9月底完工	长岭村	面积3亩池塘修建长30m宽2.5m高1.5m护砌修建，2200m³	4.00	0.00	0.00	4.00	方便65户320人安全生活及生产用水（其中涉及到罗家湾贫困户3户3人）罗家湾3人：罗家玉6人、罗彬4人	方便65户320人安全生活及生产用水（其中涉及到罗家湾贫困户3户3人）罗家湾3人：罗家玉6人、罗彬4人
140	涌泉乡	戴山村	河道护砌	基础设施	砌石坝	石桥段	2020年9月底完工	戴山村	长50米河道水泥护砌	4.00	0.00	0.00	4.00	河道护砌50米解决4户14人贫困户出行安全	解决4户14人贫困户出行安全
141	涌泉乡	戴山村	入组便道硬化	基础设施	道路	陈家上屋	2020年9月底完工	戴山村	长170米宽3.5m厚0.18m道路修建	5.00	0.00	0.00	5.00	入组便道170米解决2户2人贫困户出行安全	解决2户2人贫困户出行安全
142	涌泉乡	戴山村	入组便道硬化	基础设施	新建	伏虎地	2020年9月底完工	戴山村	长200米宽1.2米表村便道修建	2.50	0.00	0.00	2.50	方便贫困户农耕	方便贫困户农耕
143	涌泉乡	黄洞村	罗湾生产道路	基础设施	新建	16组	2020年9月底完工	黄洞村	道路硬化210m宽3.5m厚0.15m	6.00	0.00	2.61	8.61	道路硬化100，修建210米方便2户4人贫困户生产生活	方便2户4人贫困户生产生活
144	涌泉乡	黄洞村	寺门口村主干道硬化	基础设施	新建	15组	2020年9月底完工	黄洞村	长320米宽3.5米厚0.18米水泥路硬化	7.00	0.00	10.21	17.21	硬化长320米宽3.5米方便2户3人贫困户出行	方便2户3人贫困户出行
145	涌泉乡	黄洞村	帐山新吴渠道维修	基础设施	维修	9组	2020年9月底完工	黄洞村	长300m，宽0.6m渠道维修	5.00	0.00	2.65	7.65	渠道维修300米方便3户11人贫困户生产生活用水	方便3户11人贫困户生产生活用水
146	涌泉乡	铁炉村	李榨下湾入村道路建设	基础设施	道路修建	8组	2020年9月底完工	铁炉村	80m宽3.5米厚0.15米水泥路修建	2.50	0.00	0.00	2.50	解决村民出行问题	方便交通带动贫困户脱贫
147	涌泉乡	铁炉村	铁炉清淤、维修	基础设施	塘清淤、维修	8组	2020年9月底完工	铁炉村	面积1亩池塘维修清淤1200m³	4.00	0.00	0.00	4.00	方便村民生产生活用水	方便村民生产生活用水、节省劳动力
148	涌泉乡	铁炉村	中屋戴家道路建设	基础设施	新建	1组	2020年9月底完工	铁炉村	110m宽3.5米厚0.15米水泥路	3.00	0.00	0.00	3.00	方便交通带动贫困户脱贫	方便交通带动贫困户脱贫
149	涌泉乡	铁炉村	东冲吴家通山塘路建设	基础设施	新建	5组	2020年9月底完工	铁炉村	200m宽3.5米厚0.18米水泥路	4.00	0.00	0.00	4.00	解决村民生产生活用水，利于增产增收	解决村民生产生活用水，利于增产增收
150	涌泉乡	铁炉村	铁炉村口塘维修	基础设施	维修	13	2020年9月底完工	铁炉村	面积2亩池塘维修长130m高1m宽1m护砌，清淤1500m³	4.00	0.00	0.00	4.00	方便村民生产生活用水	方便村民生产生活用水
151	涌泉乡	铁炉村	下边塘维修	基础设施	维修	7组	2020年9月底完工	铁炉村	面积4亩池塘维修长200m高2m宽1.5m护砌3500m³	4.00	0.00	0.00	4.00	方便村民生产生活用水	方便村民生产生活用水
152	涌泉乡	涌泉村	高屋何家道路硬化	基础设施	新建	4组	2020年9月底完工	涌泉村	长320米，宽3.5米，厚0.18米道路修建	5.00	0.00	8.00	13.00	解决贫困户出行及农业生产便道，方便贫困户3户3人	解决贫困户出行及农业生产便道，方便贫困户3户3人
153	涌泉乡	涌泉村	涌泉村彭家塘改造	基础设施	维修	5组	2020年9月底完工	涌泉村	清淤110立方米，塘坝浆砌80立方米	3.00	0.00	1.00	4.00	保障5组37户159人口其中贫困户1户2人生产生活用水及灌溉用水	方便1户2人贫困户生活用水、农田灌溉
154	涌泉乡	涌泉村	板家堰过水涵洞修建	基础设施	维修	7组	2020年9月底完工	涌泉村	新建宽1.5米、长4米混凝土过水涵洞	4.00	0.00	0.00	4.00	方便45户216人出行及生产发展	方便45户216人出行及生产发展
155	涌泉乡	黄洞村	底下向入组干道硬化	基础设施	新建	11组	2020年9月底完工	黄洞村	长约300米，厚0.18m道路硬化	4.00	0.00	3.95	7.95	填方、硬化300米方便1户6人贫困户出行	方便1户6人贫困户出行
156	涌泉乡	铁炉村	1组贫困户罗家湾两家自来水入户	基础设施	新建	1组	2020年9月底完工	铁炉村	建蓄水池25立方，接自来水管200米至贫困户家中	2.00	0.00	0.00	2.00	从龙溪山泉水至后山300米，建蓄水池25立方，接自来水管200米至贫困户家中	解决贫困户3户8人安全收水
157	涌泉乡	长岭村	李家堰长丘饮水工程	基础设施	新建	李家堰	2020年9月底完工	长岭村	约长1000米水管路安装	3.50	0.00	0.00	3.50	长1000米线路安装可解决贫困户的6户8人贫困户的用水饮水安全问题	可解决6户8人贫困户的用水饮水安全问题
158	涌泉乡	涌泉村	涌泉村20组石灰冲李家塘改造	基础设施	维修	20组	2020年9月底完工	涌泉村	清淤600立方米，塘坝浆砌90立方米	4.00	0.00	0.00	4.00	清淤80立方米，塘坝浆砌90立方米方便1户2人贫困户用水、节省劳动力	方便1户3人贫困户生活用水、农田灌溉




## 柴桑区2020年度区级专项扶贫资金（基础设施）使用情况汇总表

主管部门: 扶贫办

[illegible]



证照编号: G002000326



# 营业执照

统一社会信用代码  
91360400767002087Q

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息,  
备案、许可、监  
管信息。



(副本) 1-1

名称	江西大信诚信会计师事务所有限责任公司九江分所	成立日期	2004年08月24日
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	营业期限	2004年08月24日至长期
负责人	江学祥	营业场所	江西省九江市濂溪区长虹大道276号(原900号) ) 天创商务大厦4楼B室

经营范围 会计查帐验证、验资、法律法规规定的审计业务,经济案件  
鉴证、培训财务会计人员(以上项目且国家有专项规定的除外  
) \*\*



2019 年 05 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所分所 执业证书

名称：江西大信诚信会计师事务所有限责任公司

九江分所

负责人：江学群

经营场所：

江西省九江市濂溪区长虹大道276号  
(原900号) 天创商务大厦4楼8室

分所执业证书编号：350100153601

批准执业文号：

赣财会[2004]44号

批准执业日期：

2004年08月16日

证书序号：5000760

## 说明


- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



中华人民共和国财政部制





扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



姓名	江学祥
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971年9月26日
Date of birth	
工作单位	江西中审会计师事务所
Working unit	
身份证号码	360402197109260075
Identity card No.	



证书编号: 360200210005  
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 09 月 03 日  
Date of Issuance






姓名	杨修义
Full name	杨修义
性别	男
Sex	男
出生日期	1964年05月23日
Date of birth	1964年05月23日
工作单位	江西大信诚信会计师事务所
Working unit	江西大信诚信会计师事务所
身份证号码	360502460408132
Identity card No.	360502460408132



再次复印无效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 360100150035  
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 06 月 18 换证  
Date of Issuance



扫描全能王 创建