

# 港口街镇刘仓村乌江湖土地治理项目 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据（柴发改投资字【2021】192号）文件精神，下达刘仓村土地治理项目资金58.02万元，用于刘仓村乌江湖土地250亩整治项目。

### （二）项目绩效目标。

项目总体目标：刘仓村乌江湖土地治理总面积250亩，具体为农田及沟渠治理、土地平整、机耕道建设、排灌水电设施等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：为规范资金管理，强化资金使用效益意识，对部门项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升资金管理水平和部门项目工作质量。

2、评价的对象和范围：2023年度港口街镇刘仓村乌江湖治理项目资金支出的使用与管理状况。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

1、评价原则：本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价方法：自评采用定量与定性评价相结合的比较法，

总分由各项指标得分根据资金权重汇总形成。

3、评价标准：本次绩效评价采用计划标准、行业标准、历史标准和财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、资金使用情况：共计下达项目资金 58.02 万元，执行 58.02 万元，执行率 100%。

2、总体目标完成情况分析：

刘仓村乌江湖 250 亩土地整治项目已完成，项目验收合格后，支付项目资金 58.02 万元，已支付到位，完成率 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

结合实际对本项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金执行率达到 100%，得分 100 分。

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

| 项目名称         |               | 港口街镇乌江湖土地治理项目  |         |            |      |                |    |  |
|--------------|---------------|----------------|---------|------------|------|----------------|----|--|
| 主管部门         |               | 九江市柴桑区港口街镇人民政府 |         |            | 实施单位 | 九江市柴桑区港口街镇人民政府 |    |  |
| 项目资金<br>(万元) |               | 年初预<br>算数      | 全年预算数 A | 全年执行数<br>B | 分值   | 执行率            | 得分 |  |
|              | 年度资金总<br>额    |                | 58.02   | 58.02      | 10   | 100%           | 10 |  |
|              | 其中：当年财<br>政拨款 |                | 58.02   | 58.02      | —    |                | —  |  |
|              | 上年结转资<br>金    |                |         |            | —    |                | —  |  |
|              | 其他资金          |                |         |            |      |                | —  |  |
| 年度           | 预期目标          |                |         | 实际完成情况     |      |                |    |  |

| 总体目标 | 刘仓村乌江湖治理 250 亩 |           |          |           | 完成刘仓村乌江湖治理 250 亩工作任务，达到预期目标。 |     |     |             |
|------|----------------|-----------|----------|-----------|------------------------------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标      | 实际完成值                        | 分值  | 分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 成本指标           | 经济成本指标    | 成本控制     | ≤68.11 万元 | 58.02 万元                     | 20  | 20  |             |
|      |                | 社会成本指标    |          |           |                              |     |     |             |
|      |                | 生态环境成本指标  |          |           |                              |     |     |             |
|      | 产出指标           | 数量指标      | 平整土方     | ≥30000m³  | 30000m³                      | 5   | 5   |             |
|      |                |           | 土方回填     | ≥4000m³   | 4000m³                       | 5   | 5   |             |
|      |                |           | 新建农沟     | ≥3000 米   | 3000 米                       | 5   | 5   |             |
|      |                |           | 田埂修筑     | ≥5000 米   | 5000 米                       | 5   | 5   |             |
|      |                | 质量指标      | 项目验收合格率  | 100%      | 100%                         | 10  | 10  |             |
|      |                | 时效指标      | 项目完成及时率  | 100%      | 100%                         | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标           | 经济效益指标    | 农户增效增收   | 有所提升      | 基本达成目标                       | 10  | 10  |             |
|      |                | 社会效益指标    | 改善土地使用环境 | 有效改善      | 基本达成目标                       | 10  | 10  |             |
|      | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥90%      | 90%                          | 10  | 10  |             |
|      | 总分             |           |          |           |                              | 100 | 100 |             |

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：上级根据（柴发改投资字【2021】192 号）文件精神安排情况，拨付 58.02 万元项目资金。

（二）项目过程情况：港口街镇刘仓村乌江湖土地整治项目验收合格，根据文件要求拨付项目资金。

### （三）项目产出情况

已完成乌江湖土地整治建设任务 250 亩,项目及时完工,验收合格,支付项目资金 58.02 万元。

### （四）项目效益情况

通过项目实施,完善了田间基础配套设施,改善了农业生产条件,项目区耕地质量全面改善,农业种植结构进一步得到优化,农作物产量大幅提升,增加农民收入,提高人民生活水平,推动地方经济的可持续发展,为建设新农村起到了推动作用。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无

