

九江市柴桑区水利局文件

柴水字〔2024〕62号

关于印发《柴桑区推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行动项目实施方案批复》的通知

各乡（镇、场、街道）、马头水库管护中心：

根据《江西省人民政府办公厅关于印发江西省推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行动方案（2023-2025）的通知》（赣府厅字〔2023〕66号）及《江西省水利厅 江西省农业农村厅关于下达农田灌溉“最后一公里”整治任务的通知》（赣水农水字〔2023〕15号）要求，2024年10月13日，区水利局会同区农业农村局组织专家，对柴桑区推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行动项目实施方案进行了评审。现将《柴桑区推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行动实施方案的批复》，印发给你们，请各地认真贯彻执行。

附件：柴桑区推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行动项目实施方案的批复

九江市柴桑区水利局

2024年10月18日



附件:

柴桑区推进解决农田灌溉“最后一公里”问题 攻坚行动项目实施方案的批复

2024年10月13日,区水利局会同区农业农村局组织专家,对柴桑区推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行动项目实施方案行了评审。经专家组审定,批复意见如下:

一、工程概况

1. 建设地点: 岷山乡、岳狮街道、狮子街道、城门街道、新合镇、新塘乡、涌泉乡、港口街镇、城子镇、江洲镇、新洲垦殖场、马回岭镇、马头水库管护中心。

2. 建设工期及实施计划安排: 一期: 2024年11月-2025年12月, 完成新合镇、新塘乡、涌泉乡、江洲镇、新洲垦殖场、港口街镇、城子镇、狮子街道等8个乡(镇、场、街道)设计工作任务, 2025年1月完成项目验收。二期: 2025年4月-5月, 实施完成马回岭镇、岷山乡、马头水库、城门街道、岳狮街道等5个乡镇设计工作任务, 2025年6月完成项目验收。

3. 建设规模: 岷山乡、岳狮街道、狮子街道、城门街道、新合镇、新塘乡、涌泉乡、港口街镇、城子镇、江洲镇、新洲垦殖场、马回岭镇、马头水库管护中心等13个乡(镇、场、街道、中心), 整治面积2.2万亩, 涉及灌片数41个。

二、主要建设内容

建设标准: 项目区灌溉设计保证率为90%, 斗渠主要采用

现浇砼矩形渠道，农渠主要采用现浇砼矩形渠道。

(一) 岷山乡

1. 红峰村：新建农渠 I 型(现浇 $0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$)1 条，长度 522.2m； $\Phi 40$ 过路涵管 4 座；控制闸 2 座。

2. 红光村：(1) 新建斗渠 I 型(现浇 $0.6\text{m} \times 0.6\text{m}$)1 条，长度 314.7m； $\Phi 60$ 过路涵管 2 座；控制闸 3 座。(2) 新建斗渠 II 型($0.8\text{m} \times 0.8\text{m}$)1 条，长度 261.2m； $\Phi 80$ 过路涵管 1 座。

3. 民主村：新建农渠 I 型(现浇 $0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$)1 条，长度 546m； $\Phi 40$ 过路涵管 5 座；控制闸 2 座。

4. 青岗村：新建农渠 I 型(现浇 $0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$)1 条，长度 215.7m； $\Phi 40$ 过路涵管 2 座；控制闸 1 座。

5. 春华村：新建斗渠 I 型(现浇 $0.6\text{m} \times 0.6\text{m}$)1 条，长度 220.7m； $\Phi 60$ 过路涵管 2 座；控制闸 1 座。

(二) 岳狮街道

1. 毛桥村：新建农渠 I 型(现浇 $0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$)1 条，长度 455m； $\Phi 40$ 过路涵管 6 座；控制闸 1 座。

2. 兰桥村：新建斗渠 I 型(现浇 $0.6\text{m} \times 0.6\text{m}$)1 条，长度 327m； $\Phi 60$ 过路涵管 3 座；控制闸 2 座。

(三) 狮子街道

1. 仲山村：新建农渠 I 型(现浇 $0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$)1 条，长度 423.6m； $\Phi 40$ 过路涵管 3 座；控制闸 2 座。

2. 朗山村：(1) 新建农渠 I 型(现浇 $0.4\text{m} \times 0.4\text{m}$)1 条，长度 434.7m； $\Phi 40$ 过路涵管 3 座；控制闸 2 座。(2) 沟渠清淤 2 条，长度 1988.29 m。

3. 三桥村：(1) 新建斗渠($1\text{m} \times 1\text{m}$) 1 条，长度 171.23m； $\Phi 80$ 过路涵管 1 座；盖板涵 3 座。(2) 新建斗渠 II 型($0.8\text{m} \times 0.8\text{m}$)

条，长度 68.56m。

(四) 城门街道

1. 金桥村：新建农渠 I 型(现浇 0.4m*0.4m)1 条，长度 857.4m； $\Phi 40$ 过路涵管 6 座；控制闸 4 座。

2. 红旗村：(1) 新建农渠 I 型(现浇 0.4m*0.4m)1 条，长度 346.1m； $\Phi 40$ 过路涵管 5 座；控制闸 3 座。(2) 原有渠道人工清淤 431.3m。(3) 新建农渠 I 型(现浇 0.4m*0.4m)1 条，长度 175.8m； $\Phi 40$ 过路涵管 2 座；控制闸 2 座。

3. 联盟村：新建农渠 I 型(现浇 0.4m*0.4m)1 条，长度 776.7m； $\Phi 40$ 过路涵管 6 座；控制闸 4 座。

4. 兴联村：新建 1m 节制闸 1 座。

(五) 新合镇

1. 利民村：(1) 新建农渠 I 型(现浇 0.4m*0.4m)(盖板)1 条，长度 83.2m； $\Phi 40$ 过路涵管 2 座。(2) 塘坝出水口 1 座。(3) $\Phi 80$ 过路涵管 30m。

2. 爱国村：新建斗渠(0.8m*0.6m)1 条，长度 59.6m；新建斗渠 I 型(现浇 0.6m*0.6m)1 条，长度 746.1m； $\Phi 60$ 过路涵管 7 座；控制闸 2 座。

(六) 新塘乡

1. 赤山村： $\Phi 60$ 过路涵管 173m。

2. 紫荆村：D300PE 管道 1 条，长度 266.7m；闸阀 2 座。

3. 岷山村：(1) 新建农渠 I 型(现浇 0.4m*0.4m)2 条，长度 98m；新建农渠 II 型(现浇 0.4m*0.4m)1 条，长度 85.2m； $\Phi 40$ 过路涵管 18m，控制闸 1 座。(2) 新建 6m 溢流堰 1 座。

4. 前进村：(1) 原渠道边墙底板加高 20cm 186.9m。(2) 新建农渠 I 型(现浇 0.4m*0.4m)(盖板)1 条，长度 201.7m； $\Phi 40$ 过路涵管 2 座；控制闸 1 座。

(七) 涌泉乡

1. 泉塘畈村：新建斗渠 I 型(现浇 $0.6\text{m}\times 0.6\text{m}$)1 条，长度 148.4m； $\Phi 60$ 过路涵管 1 座；控制闸 1 座。

2. 涌泉村：新建斗渠 I 型(现浇 $0.6\text{m}\times 0.6\text{m}$)1 条，长度 706.5m； $\Phi 60$ 过路涵管 8 座；控制闸 6 座。

3. 跃进村：新建斗渠 I 型(现浇 $0.6\text{m}\times 0.6\text{m}$)1 条，长度 279.6m； $\Phi 60$ 过路涵管 1 座；控制闸 1 座。

(八) 港口街镇

港口村：生态护坡 1 条，长度 618m。

(九) 城子镇

彭湾村：(1) 新建斗渠 I 型(现浇 $0.6\text{m}\times 0.6\text{m}$)1 条，长度 261.5m； $\Phi 60$ 过路涵管 2 座；控制闸 2 座。(2) 新建提灌站 1 座，PE 输水管道 180m，以及输配电系统。(3) 引水渠清淤 1191m。

(十) 江州镇

槐州村：引水渠清淤 805m。

(十一) 新洲垦殖场

北幸福河清淤 800m。

(十二) 马回岭镇

富民村：(1) 新建斗渠 II 型($0.8\text{m}\times 0.8\text{m}$)1 条，长度 280m； $\Phi 80$ 过路涵管 2 座。(2) 新建斗渠 II 型($0.8\text{m}\times 0.8\text{m}$)1 条，长度 545m； $\Phi 80$ 过路涵管 2 座。

(十三) 马头水库：(1) 马头水库南干渠延伸($1\text{m}\times 1\text{m}$)长度 38m。(2) 马头水库北干渠清淤长度 897m。(3) 北干渠底板边墙修复 100m。(4) 北干渠涵洞清淤 195m。(5) 北干渠倒虹吸清淤 175m。

三、工程概算投资

本项目共投资 507.54 万元。其中：建筑工程费 432.19 万元，设备与安装费 32.56 万元，安全生产措施费 5 万元，独立费用 23.01 万元(其中：建设管理费 4.58 万元，工程监理费 6.88 万元，勘测设计费 9.17 万元，联合试运转费 0.09 万元，工程质量检测费 2.29 万元)，基本预备费 14.78 万元。

