

九江市水利局

九水工管字〔2021〕16号

关于九江市柴桑区江新洲大堤除险加固工程 重大设计变更报告的批复

柴桑区水利局：

你局报送的《九江市柴桑区江新洲大堤除险加固工程重大设计变更报告》（以下简称《设计变更报告》）收悉。江新洲大堤除险加固工程是省政府列入江西省圩堤加固整治三年实施方案中的项目，该项目初步设计经市发改委联合市水利局以九水工管字〔2019〕64号文批复，于2019年10月开始实施。2020年11月25日，我局委托九江市水利工程咨询审查中心主持召开了《设计变更报告》审查会，参加会议的有江西省河道

湖泊管理局、九江市发展和改革委员会、柴桑区水利局、江洲镇人民政府、新洲垦殖场及设计编制单位江苏省水利勘测设计研究院有限公司等单位的代表和特邀专家。与会人员听取了设计单位的汇报，进行了认真讨论，形成审查意见，会后，设计单位按审查意见对《设计变更报告》进行了修改补充完善，形成了《设计变更报告》修订本上报，经研究，现批复如下：

一、2020年汛期，江新洲大堤部分堤段出现渗漏险情，且初设时未采取防渗措施。根据当地受益群众要求，并结合各堤段地质情况，基本同意对江新洲大堤严重渗漏堤段桩号0+000~2+500；4+500~6+150；8+650~10+330；13+700~14+400；14+870~15+750，长7.41km，采用深层搅拌桩防渗处理。防渗墙底高程低于堤基1.5m，顶高程高于设计洪水位0.5m。

二、基本同意江新洲大堤北岸堤段桩号13+200~13+900；17+100~34+050，长17.65km，堤基采用填塘压浸进行防渗处理。

三、基本同意江新洲大堤南岸堤段桩号0+000~0+100；2+430~2+730；3+370~3+690；5+900~6+300；8+800~9+280；10+400~11+130，长度2.33km，堤后增加排水减压盲沟。盲沟采用土工布外包碎石，内设排水管，设置集水井、明沟导渗。

四、基本同意江新洲大堤桩号13+700~14+400，长0.7km，实施白蚁灭杀工程措施。

五、变更后，工程概算投资为 31313.71 万元（详见附表，其中：工程主体投资为 27453.31 万元，不含独立费、移民征地补偿及基本预备费的主体建筑工程投资 23675.45 万元），较原批复投资增加 1858.39 万元。

六、本设计变更未涉及到的其它设计内容，仍按原初设批复执行。

此复。

附件：九江市柴桑区江新洲大堤除险加固工程重大设计变更概算核定表




（公开形式：主动公开）

抄送：江西省水利厅、九江市发展和改革委员会。

九江市水利局办公室

2021 年 4 月 13 日印发



附件

九江市柴桑区江新洲大堤除险加固工程重大设计变更概算核定表

单位：万元

序号	工程或费用名称	原批复投资合计 (万元)	变更后投资 (万 元)	变更后投资增减 (万元)
I	工程部分	25594.92	27453.31	1858.39
	第一部分 建筑工程	20767.45	22352.86	1585.41
一	堤防工程	19533.86	21119.27	1585.41
二	建筑物工程	876.26	876.26	0
三	交通工程	34.6	34.6	0
四	房屋建筑工程	163.8	163.8	0
五	其他建筑工程	158.93	158.93	0
	第二部分 机电设备安装工程	163.64	163.64	0
	第三部分 金属结构设备及安装工程	89.61	89.61	0
	第四部分 施工临时工程	814.5	814.5	0
一	导流工程	53.6	53.6	0
二	施工交通工程	199.6	199.6	0
三	施工供电工程	85.7	85.7	0
四	房屋建筑工程	367.5	367.5	0
五	其他施工临时工程	108.1	108.1	0
	第五部分 独立费用	2540.91	2725.4	184.49
一	建设管理费	543.19	582.63	39.44
二	科研研究勘测设计费	1347.11	1444.92	97.81
三	工程建设监理费	378.53	406.01	27.48
四	其它	272.08	291.84	19.76
	一至五部分投资合计	24376.11	26146.01	1769.9
	基本预备费	1218.81	1307.3	88.49
	静态总投资	25594.92	27453.31	1858.39
	总投资	25594.92	27453.31	1858.39
II	建设补偿和移民征地	3605.56	3605.56	0
III	水土保持工程	140.43	140.43	0
IV	环境保护工程	114.41	114.41	0
	工程总投资	29455.32	31313.71	1858.39

